## 目黒清掃工場建替工事の概要 及び進捗状況について

#### [施設概要] ■ 所 在 地:東京都目黒区三田二丁目19番43号

■ 敷地面積:約29,000㎡ (緩衝緑地含む)

工 場 棟:鉄骨鉄筋コンクリート造

(一部 鉄筋コンクリート造、鉄骨造) 地上5階/地下3階 高さ約24m

理 棟:鉄骨造地上3階 高さ約14m

突: 高さ約150m

■ 焼 却 炉:全連続燃焼式火格子焼却炉(廃熱ボイラ付) ■ 焼却能力:600トン/日(300トン/日・炉×2基)

発電設備: 定格出力 約21,500kW

処理するために設置した特別地方 23区が一般廃棄物を共同して中間 な全量処理体制を確保するため 般廃棄物処理基本計画を策定 清掃一組では、 東京二十三区清掃一部事務 目黒清掃工場は、この計画に基 建替工事の概要 計画的な施設整備を行ってい 「清掃一組」という。) 安定的で効率的 組合 は

となっています。 体工事を含め、平成29年6月から 工事を行っています。工期は、 令和5年3月までの約5年10か月 新工場を建設する建巻

事

、は、現在、建設工事の途中

-成29年6月から始まった建替

めています。

今回は、

建替工事

しゅん工に向けて建替工事を進

目黒清掃工場は、

令和5年3月

場

( 以 下

「旧工場」という。

模の焼却能力があります。焼却炉 と同様、1日当たり600トン規 安定したごみ焼却を行うことがで 新しい目黒清掃工場は、 最新の燃焼管理システムで制 旧工場よりも効率的で 旧工場

で除去されます。 物質は、いくつもの公害防止設備 また、排ガス中に含まれる有害

対策を図っています。 ことにより、騒音の低減及び臭気 さらに、周辺環境への配慮とし 構内道路の一部を屋根で覆う

き

約26年稼働した旧目黒清掃

【旧】目黒清掃工場

(平成29年10月撮影)



全覆い仮設テント (令和元年9月撮影)



【新】目黒清掃工場建設状況(令和2年9月撮影)

# 解体工事について

98 パ

セントで、総合では約

令和4年9月末の段階で建築工事

パーセント、プラント工事約

パーセントの進捗率となっています

者の技術提案により、 び粉じんの飛散防止のため、 一体時に発生する騒音の低減及 全覆い仮設テントを用 工場棟につ

重機による圧砕解体を行いました。 筒上部は分割して切断する工法と 境に配慮した解体工法として、 し、下部は全覆い仮設テント内で て解体を行いました。 煙突については、 同様に周辺環



煙突外筒解体状況

# 建替工事の進捗状況

今後の予定

を設置しました。 を構築し、焼却炉設備、公害防止 と同時に建築工事を進めていきま 設備、発電設備等のプラント機器 工場棟のごみバンカ等の地下く体 旧工場の解体後、掘削を行い、 工場棟も、プラント機器の設置

連続的にコンクリートを打設して リップフォーム工法とは、コンク 備工事も併せて行っています。 いく工法です。 リート型枠装置を上昇させながら フォーム工法で施工しました。ス 煙突外筒については、スリップ 本建替工事では、緩衝緑地の整

を行いつつ、残りの工事等を進め 現在は、プラント機器の試運転 ボイラドラム設置状況

ています。



焼却炉内部



ごみバンカ



茶屋坂から見た煙突(塗装中)



【新】目黒清掃工場建設状況(令和4年8月撮影)



整備後の緩衝緑地

建設部建設課)

建替工事の工程表						
	平 成 29年度	平 成 30年度	令 和 元年度	令 和 2年度	令 和 3年度	令 和 4年度
解体工事						
建設工事						
試運転						

試運転を継続し、その間に各種官 新しい目黒清掃工場の完成を目指 る安定的で効率的な中間処理体制 庁検査を受検していく予定です。 全に工事を進めてまいります。 に貢献するため、令和5年3月の し、建替工事現場一丸となって安 (東京二十三区清掃一部事務組合 引き続き、23区の共同処理によ 令和4年10月から開始している

### 17