

令和3年7月12日
東京二十三区清掃一部事務組合

建替工事中の試運転結果について

1 試運転時の環境測定

光が丘清掃工場のしゅん工にあたって、請負者は廃棄物処理施設の性能及び機能が、特記仕様書を満たしているか、試運転によって確認することとされています。この試運転で確認した環境測定値について報告します。

2 測定期間

環境測定は、令和3年2月8日～9日に実施し、具体的な測定実施日は3 測定結果の表中のとおりです。

3 測定結果

測定項目は7項目で、それぞれの結果概要は下表のとおりです。

	実施日	測定項目等	結果概要
1 排ガス測定	2月9日	ばいじんを3回、水銀他3項目を6回測定	全項目で法基準値、自己規制値とも満足した。
2 排水測定	2月9日	水素イオン濃度他41項目を6回測定	全項目で性能保証値を満足した。
3 臭気測定	2月8日	敷地境界北側他6地点を4回測定	全測定地点で性能保証値を満足した。
4 ダイオキシン類測定	2月9日	排ガス他4項目を2～6回測定	全項目で性能保証値を満足した。
5 燃焼管理測定	2月9日	主燃焼室出口他2箇所の温度を測定	全項目で性能保証値を満足した。
		煙突出口の一酸化炭素を3回測定	性能保証値を満足した。
6 騒音測定	2月8日～9日	敷地境界北側他3地点の昼間・夕・夜間・朝を測定	敷地境界東側と南側で測定値が高い時間帯があったが、工場の外からの発生音の影響が大きく、工場の稼働による影響は小さいものと考えられる。 他の測定地点では規制値を満足した。
7 振動測定	2月8日	敷地境界北側他3地点の昼間・夜間を測定	全測定地点で規制値を満足した。