

令和6年度

清掃工場等作業年報

【資料編】

【 目 次 】


清掃工場等一覧	15
ごみ焼却に関する主な物質及びエネルギー収支	16
清掃工場処理量	17
残灰搬出量	18
残灰の埋立処分量と資源化搬出量	19
清掃工場処理年報 No.1	20
清掃工場処理年報 No.2	22
清掃工場別故障件数一覧表	24
年度別清掃工場故障発生件数(平成26年度～令和6年度)	25
清掃工場年度別処理量状況(令和2年度～令和6年度)	26
清掃工場年度別炉稼働状況(令和2年度～令和6年度)	28
労働災害発生状況	30
労働災害発生状況(令和2年度～令和6年度)	31
清掃工場ごみバンカ内出火状況(令和2年度～令和6年度)	32
余熱利用実績(令和6年3月～令和7年2月)	33
電気年報	34
ボイラ関係年報	36
水関係年報	38
薬品使用実績	40
補助燃料年報	42
焼却炉の休炉実績表	43
不燃ごみ処理センター、粗大ごみ破砕処理施設及び品川清掃作業所 処理量実績	46
処理施設稼働状況一覧、処理施設火災発生状況(令和4年度～令和6年度)	47
処理施設の停止実績表	48
有価物売却実績	49

清 掃 工 場 等 一 覧

令和7年3月末時点

清 掃 工 場	工 場 名		焼却能力(規模) 〈灰溶融炉規模〉	着 工	しゅん工	施設	所在区	備 考
	1	有明	400t/日(200t×2炉)	平成 3年 4月	平成 7年12月	新設	江東	平成6年7月1日から暫定稼働(ごみ管路収集は平成7年12月29日から開始)
	2	千歳	600t/日(600t×1炉)	平成 3年12月	平成 8年 3月	建替	世田谷	平成8年3月16日から本稼働
	3	墨田	600t/日(600t×1炉)	平成 6年 7月	平成10年 1月	新設	墨田	平成10年2月1日から本稼働
	4	新江東	1,800t/日(600t×3炉)	平成 6年 7月	平成10年 9月	新設	江東	平成10年10月1日から本稼働
	5	港	900t/日(300t×3炉)	平成 7年 3月	平成11年 1月	新設	港	平成11年2月1日から本稼働 通常1炉予備(平成14年度、平成24年2月24日から平成27年11月30日まで及び平成28年12月21日から令和5年3月30日まで3炉稼働)
	6	豊島	400t/日(200t×2炉)	平成 7年 9月	平成11年 6月	新設	豊島	平成11年7月1日から本稼働
	7	渋谷	200t/日(200t×1炉)	平成10年 4月	平成13年 7月	新設	渋谷	平成13年8月1日から本稼働
	8	中央	600t/日(300t×2炉)	平成10年 4月	平成13年 7月	新設	中央	平成13年8月1日から本稼働
	9	板橋	600t/日(300t×2炉) 〈90t×2炉〉	平成11年12月	平成14年11月	更新	板橋	平成14年12月1日から本稼働(平成28年4月から溶融処理を休止)
	10	多摩川	300t/日(150t×2炉) 〈30t×1炉〉	平成12年 3月	平成15年 6月	更新	大田	平成15年7月1日から本稼働(令和2年4月から溶融処理を休止)
	11	足立	700t/日(350t×2炉) 〈65t×2炉〉	平成11年12月	平成17年 3月	更新	足立	平成14年9月1日から2号炉のみ本稼働 平成17年3月16日から1号炉が本稼働(平成26年9月から溶融処理を休止)
	12	品川	600t/日(300t×2炉) 〈90t×2炉〉	平成14年 9月	平成18年 3月	更新	品川	平成18年3月16日から本稼働(平成27年3月から溶融処理を休止)
	13	葛飾	500t/日(250t×2炉) 〈55t×2炉〉	平成15年 6月	平成18年12月	更新	葛飾	平成18年12月16日から本稼働(令和2年4月から溶融処理を休止)
	14	世田谷	300t/日(150t×2炉) 〈60t×2炉〉	平成16年 7月	平成20年 3月	建替	世田谷	平成20年 3月15日から本稼働(流動床式ガス化溶融炉) 平成19年12月15日から本稼働(電気加熱式灰溶融炉)(平成27年1月から溶融処理を休止)
	15	大田(新)	600t/日(300t×2炉)	平成22年 6月	平成26年 9月	建替	大田	平成26年10月1日から本稼働
	16	大田第一	600t/日(200t×3炉)	昭和62年 3月	平成 2年 3月	新設	大田	平成2年2月16日から本稼働(平成26年4月休止、令和3年3月から3号炉再稼働、令和4年11月から1号炉及び2号炉再稼働、通常2炉予備)
	17	練馬	500t/日(250t×2炉)	平成22年12月	平成27年11月	建替	練馬	平成27年12月1日から本稼働
	18	杉並	600t/日(300t×2炉)	平成24年 9月	平成29年 9月	建替	杉並	平成29年10月1日から本稼働
	19	光が丘	300t/日(150t×2炉)	平成28年 6月	令和3年 3月	建替	練馬	令和3年3月16日から本稼働
	20	目黒	600t/日(300t×2炉)	平成29年 6月	令和5年 3月	建替	目黒	令和5年3月16日から本稼働
処 理 施 設	施 設 名			規 模	しゅん 工	形 式		備 考
	中防灰溶融施設			100t/日×4炉	平成18年12月	電気加熱式灰溶融炉		平成26年4月から溶融処理を休止
	京浜島不燃ごみ処理センター			8t/h×4基	平成 8年11月	縦型回転衝撃式		大田清掃工場敷地内に設置
	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント			48t/h×2基	平成 8年10月	横型回転衝撃式		
	中防粗大ごみ破砕処理施設			32.1t/h×2基	昭和54年 6月	縦型回転衝撃式		平成28年2月23日 東京都に処理量変更の届出
設	品川清掃作業所(下水道投入施設)			100t/日	平成11年 1月	薬品処理等一定の処理を加え希釈し下水道へ投入		品川清掃工場敷地内に設置

令和6年度 ごみ焼却に関する主な物質及びエネルギー収支



令和6年度 清掃工場処理量

単位：t

工場名	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
有明	5,110.95	5,311.26	4,627.65	5,350.23	5,882.55	8,902.43	7,867.36	6,943.61	7,415.14	9,311.96	10,581.04	9,446.16	86,750.34
千歳					3,518.69	7,296.65	9,632.45	4,292.89	7,403.82	10,099.33	12,432.67	10,941.78	65,618.28
墨田	12,612.47	13,356.08	9,867.86	4,048.01	10,890.18	12,229.44	11,355.24	12,737.28	9,002.53	4,015.34	1,380.37	6,389.06	107,883.86
新江東	33,970.95	38,440.56	36,603.82	43,757.16	20,127.62	13,047.35	17,708.09	23,481.97	39,077.83	30,363.52	22,540.10	22,010.85	341,129.82
港	16,998.77	18,126.10	18,268.53	19,452.53	16,376.75	15,386.78	14,380.96	12,291.19	13,582.98	16,491.42	6,063.70	13,961.02	181,380.73
豊島	6,608.18	3,782.61	2,917.15	5,490.69	7,184.94	9,472.33	10,026.87	7,283.91	8,097.65	8,316.06	9,695.33	9,698.73	88,574.45
渋谷	4,786.97	5,061.76	1,656.26	3,030.80	4,695.56	4,984.84	5,244.12	4,998.48	5,010.61	1,559.62	383.33	2,384.12	43,796.47
中央	10,449.59	4,384.91	6,272.48	10,979.94	15,872.97	16,591.19	16,922.21	11,286.52	11,190.98	13,044.23	16,717.95	14,750.15	148,463.12
板橋	6,393.11	9,842.04	9,525.97	7,671.03	6,752.25	4,919.44	6,756.37	14,025.86	12,631.26	8,738.08	7,615.08	13,235.71	108,106.20
多摩川	4,473.46	3,664.14	2,767.60	5,102.93	6,971.98	6,987.39	7,976.42	5,470.00	5,811.87	6,974.25	6,845.51	7,794.38	70,839.93
足立	10,232.43	11,296.56	15,200.36	17,444.33	14,178.79	12,338.96	8,158.85	7,319.15	8,501.89	11,213.71	15,852.82	13,411.34	145,149.19
品川	16,203.68	17,416.18	13,702.83	14,736.52	5,252.73	4,721.20	8,815.98	15,336.77	12,886.53	9,056.33	9,870.96	11,479.80	139,479.51
葛飾	7,052.20	6,271.50	5,886.19	7,466.03	12,625.20	9,643.84	12,874.19	8,128.35	10,091.64	10,752.41	11,514.73	10,207.42	112,513.70
世田谷	7,770.67	6,385.99	5,377.33	6,124.34	4,116.99	2,257.00	2,848.47	5,702.86	5,263.40	4,554.08	4,490.28	6,663.04	61,554.45
大田(新)	19,103.72	18,576.28	16,040.75	8,971.26	15,203.92	14,733.36	17,490.29	16,166.96	14,115.42	10,609.89	3,579.57	6,152.79	160,744.21
大田第一	4,639.17	5,654.86	5,704.03	4,917.66	2,503.06	2,755.34	5,431.70	3,387.72	4,374.31	3,660.97	2,810.99	5,209.11	51,048.92
練馬	12,519.13	12,185.43	13,190.83	17,230.50	15,122.26	10,832.51	8,558.68	5,564.05	8,465.12	12,694.73	12,043.77	11,086.49	139,493.50
杉並	12,879.97	18,640.95	14,476.83	12,977.38	11,069.90	12,137.35	14,457.65	15,571.28	13,821.84	7,633.92	4,862.55	7,307.62	145,837.24
光が丘	8,332.00	9,359.85	9,002.66	6,468.70	5,161.42	8,913.53	9,891.12	8,681.64	8,792.75	5,912.28	2,286.63	5,777.28	88,579.86
目黒	13,100.88	6,153.87	8,973.30	16,697.47	18,138.71	14,882.59	13,599.91	12,449.00	10,760.10	14,564.12	13,813.25	12,467.89	155,601.09
合計	213,238.30	213,910.93	200,062.43	217,917.51	201,646.47	193,033.52	209,996.93	201,119.49	216,297.67	199,566.25	175,380.63	200,374.74	2,442,544.87

注1：千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年1月から7月の間、ごみ搬入を停止した。

令和6年度 残灰搬出量

単位:t

工場名	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
有明	793.47	381.82	572.78	558.34	708.36	797.45	796.02	631.38	899.70	1,082.66	974.85	1,080.81	9,277.64
千歳				27.67	14.07	409.65	1,128.99	382.85	595.09	1,361.02	1,070.80	1,084.56	6,074.70
墨田	1,422.61	1,647.59	1,453.56	256.33	1,042.78	1,112.79	1,297.70	1,337.93	1,217.07	821.73	0.00	625.35	12,235.44
新江東	3,766.33	3,104.64	3,966.69	3,949.78	2,388.95	954.53	1,387.94	2,684.44	4,536.29	3,402.54	1,576.37	2,510.84	34,229.34
港	1,911.81	1,856.10	1,797.30	1,961.86	1,795.11	1,660.75	1,552.18	1,130.96	1,714.95	1,504.16	924.23	1,197.90	19,007.31
豊島	682.93	422.62	142.85	431.43	773.37	895.81	904.15	734.99	736.14	841.11	849.03	908.17	8,322.60
渋谷	407.66	431.73	226.38	155.61	360.97	386.14	441.36	426.61	465.07	172.24	18.38	164.32	3,656.47
中央	1,264.44	603.08	634.01	1,309.45	1,736.12	1,790.12	1,977.77	1,539.38	1,379.71	1,518.55	1,739.52	1,788.32	17,280.47
板橋	717.21	901.52	1,237.23	709.13	636.64	745.01	825.75	1,290.16	1,534.77	910.32	933.06	1,592.17	12,032.97
多摩川	404.00	410.85	155.04	450.42	713.29	705.96	736.14	578.26	584.32	699.96	739.35	734.01	6,911.60
足立	1,011.66	1,287.85	1,606.63	1,664.14	1,658.65	1,602.17	851.08	119.58	832.88	1,681.77	1,512.71	1,487.13	15,316.25
品川	1,498.30	1,568.02	1,366.68	944.39	569.21	482.98	903.69	1,550.93	1,301.88	1,019.87	748.48	1,175.22	13,129.65
葛飾	875.57	733.24	385.18	901.25	1,319.11	1,042.73	1,261.25	906.35	1,171.85	1,230.66	1,252.39	1,261.85	12,341.43
世田谷	407.68	265.66	333.87	323.16	191.13	104.30	192.78	416.43	221.61	191.73	298.73	332.79	3,279.87
大田(新)	1,781.51	1,765.70	1,372.16	954.06	1,555.14	1,465.00	1,629.61	1,421.13	1,836.06	1,231.33	97.86	879.40	15,988.96
大田第一	568.73	524.54	559.67	492.55	617.59	508.88	501.02	288.34	598.82	459.42	338.75	502.74	5,961.05
練馬	1,137.59	1,289.43	1,549.05	1,660.79	1,433.43	1,239.37	968.82	451.88	1,031.14	1,284.09	1,472.47	1,219.41	14,737.47
杉並	1,382.52	1,952.23	1,373.18	897.08	1,310.10	1,405.11	1,494.54	1,344.51	1,676.75	1,108.29	176.11	855.82	14,976.24
光が丘	1,008.62	954.74	883.50	669.09	470.14	807.87	921.14	941.99	973.73	655.60	151.91	691.87	9,130.20
目黒	1,424.83	473.55	1,002.68	1,688.34	1,814.53	1,205.55	1,343.83	1,116.40	1,162.13	1,650.41	1,667.74	1,606.05	16,156.04
合計	22,467.47	20,574.91	20,618.44	20,004.87	21,108.69	19,322.17	21,115.76	19,294.50	24,469.96	22,827.46	16,542.74	21,698.73	250,045.70

注1:残灰とは、主灰及び飛灰をいう。

また、薬剤を用いて処理した混練溶融固化物及び溶融前処理で発生した鉄分も含まれる。

なお、主灰中には、豊島、渋谷及び世田谷清掃工場の流動床式焼却炉から排出される不燃物も含む。

注2:千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年3月から6月の間、残灰搬出を停止した。

令和6年度 残灰の埋立処分量と資源化搬出量

単位:t

		灰 溶 融 施 設								埋 立			資 源 化 施 設						ス ラ グ		試 料 提 供				
		中防灰溶融								主 灰	飛 灰	ケーキ 汚泥	セメント原料化		徐冷スラグ化		焼成砂化		埋立量	有効利用	主 灰	飛 灰			
		板橋	多摩川	足立	品川	葛飾	世田谷	主灰積替	飛灰混練				主 灰	飛 灰	主 灰	飛 灰	主 灰	飛 灰							
清 掃 工 場	有明							2,045.91		2,824.93	1,716.95	86.38	1,145.96		1,543.89										
	千歳							179.60	1,162.97	1,939.90	62.23		2,430.70		299.30										
	墨田								2,020.93	4,748.36	661.17	62.79	4,251.34		246.89	306.75									
	新江東									14,003.66	6,804.25	87.48	9,794.66		2,631.39	977.31					18.07				
	港							1,682.62		3,444.81	4,163.15	66.12	5,983.09		3,733.64										
	豊島									1,475.15	4,719.49				733.36	1,146.99	73.08	174.53							
	渋谷								1,033.79	803.34					427.61	1,391.73									
	中央							923.12		6,209.15	3,839.58	83.30	3,328.18		2,321.47	658.97									
	板橋									3,700.67	3,212.64	113.27	5,082.92		36.74										
	多摩川									3,074.23	1,241.81		1,596.20		92.88	906.48									
	足立									6,181.17	4,116.74	92.64	4,147.52		328.26	542.56									
	品川							247.75		787.35	4,727.69	74.70	5,143.81		1,489.94	733.11									
	葛飾									3,304.62	3,882.53	6.13	4,430.90		311.61	411.77									
	世田谷									1,621.91	1,657.96	62.38								2,185.98					
	大田(新)							1,018.72		1,603.74	5,266.02	66.51	6,016.72		2,083.76										
	大田第一									3,140.23	1,002.95	262.16	1,817.87												
	練馬									8,414.79	5,154.12	62.30	226.07		210.47	225.89	359.47	146.66							
杉並							360.00		4,194.54	4,656.86	68.22	5,091.87		430.33		164.75	77.89								
光が丘									2,507.46	3,335.79	47.12	3,286.95													
目黒							1,893.43		4,402.97	4,559.41	55.22	3,914.28		392.53	979.89							13.53			
中防灰溶融施設											6,010.76		7,704.27												
小 計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351.15	4,217.69	78,382.98	70,792.10	1,296.72	75,393.31	0.00	17,014.77	8,580.75	597.30	399.08	0.00	2,185.98	31.60	0.00			
													75,393.31		25,595.52		996.38		2,185.98		31.60				
合 計		灰 溶 融 施 設								埋 立			資 源 化 施 設						ス ラ グ		試 料 提 供				
		12,568.84								150,471.80			101,985.21						2,185.98		31.60				

注1: 灰溶融施設(板橋、多摩川、足立、品川、葛飾、世田谷)は稼働を休止している。
注2: 清掃工場で発生した残灰は、資源化施設(セメント・徐冷スラグ・焼成砂)に搬出するほか、埋立処分場にも搬出している。
注3: 中防灰溶融施設では灰溶融処理を休止し、清掃工場(一部)の主灰の乾燥・積替えを行い、資源化施設へ搬出するほか、飛灰を混練処理し、埋立処分場に搬出している。
注4: 主灰セメント原料化は、平成27年度から本格実施をしている。
注5: 徐冷スラグ化は、令和2年度から本格実施をしている。
注6: 焼成砂化は、令和4年度から本格実施をしている。
注7: スラグの有効利用は、全量を埋立処分場で実施している。
注8: 試料提供では、資源化技術及び処理技術の研究開発等のため、事前承認した法人に残灰の一部を提供している。

令和6年度 清掃工場処理年報 No.1(1/2)

清 掃 工 場		有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川
処理能力	t／日	400	600	600	1,800	900	400	200	600	600	300
計画稼働日数	日	272	161	269	249	224	265	283	283	279	276
処理量	t	86,750.34	65,618.28	107,883.86	341,129.82	181,380.73	88,574.45	43,796.47	148,463.12	108,106.20	70,839.93
炉稼働時間	時間	12,538	3,856	6,411	17,275	15,895	13,155	6,551	13,710	12,251	13,636
稼働日数	日	261	161	267	240	221	274	273	286	255	284
炉稼働率	a 暦日数	%	71.6	44.0	73.2	65.7	60.5	75.1	74.8	78.3	69.9
	b 計画稼働日数	%	96.0	99.8	99.3	96.4	98.6	103.4	96.5	100.9	91.5
稼働時処理量	t／日	332.4	407.6	404.1	1,421.4	820.7	323.3	160.4	519.1	423.9	249.4
処理率	%	79.7	67.9	66.8	76.1	90.0	83.6	77.4	87.4	64.6	85.6
稼働時処理率	%	83.1	67.9	67.3	79.0	91.2	80.8	80.2	86.5	70.7	83.1
残灰量／処理量	%	10.7	9.3	11.3	10.0	10.5	9.4	8.3	11.6	11.1	9.8
エネルギー起源CO ₂ 排出量	t-CO ₂	123	280	595	619	372	113	328	689	369	337
非エネルギー起源CO ₂ 排出量	t-CO ₂	40,012	33,138	56,143	149,631	90,258	38,738	22,407	88,894	54,376	40,264

注1:処理能力 = 作業計画能力

注2:計画稼働日数 = 暦日数－調整停止日数－工事日数－一年末年始停止(4日)－故障見込
(工事日数 = 定期点検補修工事日数＋整備工事日数＋中間点検日数)
(故障見込 = (暦日数－工事日数－一年末年始停止) × 3%)

注3:炉稼働率 a = (炉稼働時間／(暦日数 × 24 × 炉数)) × 100
b = (炉稼働時間／(計画稼働日数 × 24 × 炉数)) × 100

注4:稼働時処理量 = 処理量／稼働日数

注5:処理率 = (処理量／(処理能力 × 計画稼働日数)) × 100

注6:稼働時処理率 = (稼働時処理量／処理能力) × 100

注7:エネルギー起源及び非エネルギー起源CO₂排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)第26条の規定に基づき算定した、一般廃棄物の焼却等により排出した数値である。なお、エネルギー起源CO₂排出量については、調整後排出量としている。

注8:千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年1月から7月の間、ごみ搬入を停止した。

令和6年度 清掃工場処理年報 No.1(2/2)

清 掃 工 場		足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計
処理能力	t／日	700	600	500	300	600	600	500	600	300	600	11,700
計画稼働日数	日	279	272	279	269	290	108	296	290	290	296	5,230
処理量	t	145,149.19	139,479.51	112,513.70	61,554.45	160,744.21	51,048.92	139,493.50	145,837.24	88,579.86	155,601.09	2,442,544.87
炉稼働時間	時間	13,903	13,454	13,437	10,775	14,379	8,404	14,510	14,130	14,547	13,855	246,672
稼働日数	日	290	280	280	224	300	117	302	294	303	289	5,201
炉稼働率	a 暦日数	%	79.4	76.8	76.7	61.5	82.1	32.0	82.8	80.7	83.0	71.2
	b 計画稼働日数	%	103.8	103.0	100.3	83.4	103.3	108.1	102.1	101.5	104.5	99.6
稼働時処理量	t／日	500.5	498.1	401.8	274.8	535.8	436.3	461.9	496.0	292.3	538.4	9,498.4
処理率	%	74.3	85.5	80.7	76.3	92.4	78.8	94.3	83.8	101.8	87.6	81.7
稼働時処理率	%	71.5	83.0	80.4	91.6	89.3	72.7	92.4	82.7	97.4	89.7	82.0
残灰量／処理量	%	10.6	9.4	11.0	5.3	9.9	11.7	10.6	10.3	10.3	10.4	—
エネルギー起源CO ₂ 排出量	t-CO ₂	480	541	218	1,310	275	583	251	346	87	279	8,195
非エネルギー起源CO ₂ 排出量	t-CO ₂	77,155	81,864	58,515	35,740	95,204	26,657	55,853	75,925	41,061	80,622	1,242,457

注1: 処理能力 = 作業計画能力

注2: 計画稼働日数 = 暦日数－調整停止日数－工事日数－一年末年始停止(4日)－故障見込
(工事日数 = 定期点検補修工事日数＋整備工事日数＋中間点検日数)
(故障見込 = (暦日数－工事日数－一年末年始停止) × 3%)

注3: 炉稼働率 a = (炉稼働時間／(暦日数 × 24 × 炉数)) × 100
b = (炉稼働時間／(計画稼働日数 × 24 × 炉数)) × 100

注4: 稼働時処理量 = 処理量／稼働日数

注5: 処理率 = (処理量／(処理能力 × 計画稼働日数)) × 100

注6: 稼働時処理率 = (稼働時処理量／処理能力) × 100

注7: エネルギー起源及び非エネルギー起源CO₂排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)第26条の規定に基づき算定した、一般廃棄物の焼却等により排出した数値である。なお、エネルギー起源CO₂排出量については、調整後排出量としている。

注8: 大田清掃工場第一工場は、再稼働工事しゅん工(令和4年11月11日)以降は3炉のうち1炉を稼働し、稼働炉を順次切り替える運用とした数値である。

令和6年度 清掃工場処理年報 No.2(1/2)

清 掃 工 場		有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川
処理能力 (t/日)		400	600	600	1,800	900	400	200	600	600	300
休炉 時間 内訳 (時間)	定期点検補修	3,186	835	1,422	5,351	4,768	3,575	1,185	2,715	2,820	3,062
	中間点検	604	0	708	2,601	2,064	701	595	866	870	697
	延命化工事	0	3,863	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備炉・調整	0	0	0	0	2,321	0	0	0	0	0
	故 障	1,192	206	219	1,053	1,232	89	429	229	1,579	125
	年末年始	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	4,982	4,904	2,349	9,005	10,385	4,365	2,209	3,810	5,269	3,884
故障による休炉件数		3	1	2	3	1	3	2	1	3	3
炉数別	全停日数	17	204	98	25	14	29	92	21	31	19
運転	1炉日数	174	161	267	71	50	123	273	115	158	124
日数	2炉日数	174			157	291	213		229	176	222
(日)	3炉日数				112	10					

令和6年度 清掃工場処理年報 No.2(2/2)

清 掃 工 場		足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計
処理能力 (t/日)		700	600	500	300	600	600	500	600	300	600	11,700
休炉 時間 内訳 (時間)	定期点検補修	2,615	2,837	2,847	2,316	2,048	5,380	2,032	2,137	1,951	2,170	55,252
	中間点検	922	1,034	871	976	974	1,176	657	1,041	1,022	727	19,106
	延命化工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,863
	予備炉・調整	0	0	0	677	0	11,291	0	178	0	0	14,467
	故 障	80	195	365	2,776	119	29	321	34	0	768	11,040
	年末年始	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3,617	4,066	4,083	6,745	3,141	17,876	3,010	3,390	2,973	3,665	103,728
故障による休炉件数		1	2	3	9	2	1	4	1	0	3	48
炉数別	全停日数	29	14	14	31	27	25	14	24	13	17	758
運 転	1炉日数	92	142	143	219	77	330	98	94	98	119	2,928
日 数	2炉日数	244	209	208	115	261	10	253	247	254	229	3,492
(日)	3炉日数						0					122

注1：大田清掃工場第一工場の2炉日数は焼却炉の稼働切り替えによる。

令和6年度 清掃工場別故障件数一覧表

清 掃 工 場			有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川	足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	小計	合計	
休 炉	焼却炉本体設備	炉体(クリンカ付着)																					0	13	
		灰落下管(主灰シュート)			1																	1	2		
		ごみ投入ホツパ																					0		
		火格子																1					1		
		その他									2			1		6						1	10		
	その他の設備	ボイラ設備	2	1		1			1			1	2			2	1	1		1	1			14	35
		集じん設備	1			1		1		1		1							1					6	
		通風及び煙道設備				1	1		1					1	1									5	
		灰処理設備																1	1				1	3	
		その他			1			2					1			2	1							7	
	休炉件数(小計)		3	1	2	3	1	3	2	1	3	3	1	2	3	9	2	1	4	1	0	3	48	48	
休炉に至らない件数							1				1		4	1	1	1		1				10	10		
合 計			3	1	2	3	2	3	2	1	3	4	1	6	4	10	3	1	5	1	0	3	58	58	

年度別清掃工場故障発生件数

(平成26年度～令和6年度)

清 掃 工 場			平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
休 炉	焼却炉 本体設備	炉体(クリンカ付着)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		灰落下管 (主灰シュート)	2	6	3	2	5	1	3	3	1	4	2
		ごみ投入ホツパ	1	0	0	1	0	0	1	4	2	0	0
		火格子	3	2	2	0	2	7	5	1	7	0	1
		その他	6	8	7	12	9	4	9	12	6	10	10
	その他の 設備	ボイラ設備	12	9	11	11	13	11	14	14	10	10	14
		集じん設備	2	3	6	3	2	7	5	3	1	2	6
		通風及び煙道設備	1	2	2	5	5	4	4	1	2	1	5
		灰処理設備	1	3	8	7	9	3	9	8	16	10	3
		その他	23	8	21	5	8	12	16	9	4	8	7
	休炉件数(小計)		51	41	60	46	53	49	66	55	51	45	48
休炉に至らない件数			23	24	26	20	18	32	12	6	7	7	10
合 計			74	65	86	66	71	81	78	61	58	52	58

注: 灰溶融設備の故障を除く。

清掃工場年度別処理量状況(1/2)

(令和2年度～令和6年度)

年 度	工場名		有明	千歳	江戸川	墨田	北	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川
	規 模		200t×2炉 400t	600t×1炉 600t	300t×2炉 600t	600t×1炉 600t	600t×1炉 600t	600t×3炉 1800t	300t×3炉 900t	200t×2炉 400t	200t×1炉 200t	300t×2炉 600t	300t×2炉 600t	150t×2炉 300t
令和 2年度	処理能力	t/日	400	600	600	600	600	1,800	900	400	200	600	600	300
	計画稼働日数	日	296	290	120	283	262	271	280	272	290	262	279	296
	処理量	t	90,149.13	129,532.60	48,537.01	129,302.09	123,591.64	362,262.47	197,500.64	77,998.74	46,269.20	135,433.28	104,943.00	74,109.89
	炉稼働時間	時間	12,382	7,078	5,376	7,070	6,512	17,868	19,869	11,629	6,580	12,662	11,550	14,288
	稼働時処理量	t/日	349.4	439.1	433.4	438.3	456.1	1,460.7	715.6	322.3	168.9	513.0	435.4	248.7
	処理率	%	76.1	74.4	67.4	76.1	78.6	74.3	78.4	71.7	79.8	86.2	62.7	83.5
令和 3年度	処理能力	t/日	400	600		600	600	1800	900	400	200	600	600	300
	計画稼働日数	日	296	283		276	269	256	212	296	290	197	283	290
	処理量	t	108,267.94	117,073.10		129,889.67	126,388.20	348,473.16	160,323.05	77,615.38	48,548.03	111,193.41	127,297.39	68,023.03
	炉稼働時間	時間	14,842	6,618		6,752	6,806	18,028	15,661	12,043	6,938	10,004	13,960	12,990
	稼働時処理量	t/日	350.4	424.2		462.2	445.0	1393.9	735.4	309.2	168.0	534.6	437.4	251.0
	処理率	%	91.4	68.9		78.4	78.3	75.6	84.0	65.6	83.7	94.1	75.0	78.2
令和 4年度	処理能力	t/日	400	600		600	600	1,800	900	400	200	600	600	300
	計画稼働日数	日	262	276		256	269	259	219	276	269	276	256	283
	処理量	t	92,536.84	107,434.39		124,847.10	100,436.05	352,589.02	178,398.18	84,637.90	38,918.35	151,759.79	107,529.30	68,520.60
	炉稼働時間	時間	13,066	6,286		6,608	5,708	18,007	16,705	12,606	5,985	13,698	10,949	13,163
	稼働時処理量	t/日	340.2	410.1		454.0	422.0	1,410.4	769.0	321.8	156.3	532.5	471.6	250.1
	処理率	%	88.3	64.9		81.3	62.2	75.6	90.5	76.7	72.3	91.6	70.0	80.7
令和 5年度	処理能力	t/日	400	600		600		1,800	900	400	200	600	600	300
	計画稼働日数	日	269	262		249		249	219	283	283	259	272	276
	処理量	t	95,739.43	97,299.26		106,128.27		353,691.29	188,110.87	87,821.17	43,949.31	122,695.70	106,843.28	70,706.83
	炉稼働時間	時間	12,973	6,144		5,938		17,140	16,566	12,888	6,365	11,518	12,210	13,422
	稼働時処理量	t/日	354.6	380.1		429.7		1,486.1	817.9	326.5	165.8	511.2	420.6	252.5
	処理率	%	89.0	61.9		71.0		78.9	95.4	77.6	77.6	79.0	65.5	85.4
令和 6年度	処理能力	t/日	400	600		600		1,800	900	400	200	600	600	300
	計画稼働日数	日	272	161		269		249	224	265	283	283	279	276
	処理量	t	86,750.34	65,618.28		107,883.86		341,129.82	181,380.73	88,574.45	43,796.47	148,463.12	108,106.20	70,839.93
	炉稼働時間	時間	12,538	3,856		6,411		17,275	15,895	13,155	6,551	13,710	12,251	13,636
	稼働時処理量	t/日	332.4	407.6		404.1		1,421.4	820.7	323.3	160.4	519.1	423.9	249.4
	処理率	%	79.7	67.9		66.8		76.1	90.0	83.6	77.4	87.4	64.6	85.6

注1: 江戸川清掃工場は、建替えのため令和2年9月で稼働を停止した。

注2: 北清掃工場は、建替えのため令和5年2月で稼働を停止した。

注3: 千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年1月から7月の間、ごみ搬入を停止した。

清掃工場年度別処理量状況(2/2)

(令和2年度～令和6年度)

年 度	工場名		足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計
	規 模		350t×2炉 700t	300t×2炉 600t	250t×2炉 500t	150t×2炉 300t	300t×2炉 600t	200t×3炉 600t	250t×2炉 500t	300t×2炉 600t	150t×2炉 300t	300t×2炉 600t	
令和 2年度	処理能力	t/日	700	600	500	300	600	200	500	600	300		11,900
	計画稼働日数	日	276	290	296	269	296	16	296	290	16		5,246
	処理量	t	155,275.15	138,286.36	128,109.38	67,056.52	175,684.66	2,473.61	145,826.81	169,472.59	2,885.44		2,504,700.21
	炉稼働時間	時間	13,605	13,753	14,222	11,645	14,704	384	14,522	13,923	480		230,102
	稼働時処理量	t/日	548.7	481.8	432.8	276.0	574.1	154.6	481.3	584.4	288.5		9,803.1
	処理率	%	80.4	79.5	86.6	83.1	98.9	77.3	98.5	97.4	60.1		79.6
令和 3年度	処理能力	t/日	700	600	500	300	600	200	500	600	300		11,300
	計画稼働日数	日	290	283	292	269	296	290	292	292	299		5,551
	処理量	t	143,942.79	131,847.33	127,211.81	71,906.77	179,023.81	47,936.91	141,219.34	167,715.72	86,645.34		2,520,542.18
	炉稼働時間	時間	12,996	13,239	13,859	12,344	14,676	6,715	14,628	14,357	14,379		241,834
	稼働時処理量	t/日	531.2	477.7	440.2	279.8	585.0	171.2	463.0	560.9	288.8		9,309.2
	処理率	%	70.9	77.6	87.1	89.1	100.8	82.6	96.7	95.7	96.6		83.5
令和 4年度	処理能力	t/日	700	600	500	300	600	600	500	600	300	600	12,300
	計画稼働日数	日	279	276	276	269	290	117	296	290	290	16	5,300
	処理量	t	155,106.52	129,619.12	108,895.06	70,055.04	170,396.53	54,771.33	134,756.39	163,655.72	87,988.10	6,116.20	2,488,967.53
	炉稼働時間	時間	13,828	13,442	12,846	12,055	14,296	5,323	13,912	14,414	14,588	768	238,253
	稼働時処理量	t/日	538.6	462.9	406.3	279.1	571.8	-	464.7	545.5	289.4	382.3	9,478.5
	処理率	%	79.4	78.3	78.9	86.8	97.9	78.0	91.1	94.1	101.1	63.7	81.1
令和 5年度	処理能力	t/日	700	600	500	300	600	600	500	600	300	600	11,700
	計画稼働日数	日	283	276	272	249	286	103	296	290	290	324	5,290
	処理量	t	154,111.10	138,572.98	110,483.00	66,407.39	156,373.84	58,869.38	132,315.42	145,847.99	91,302.68	159,933.53	2,487,202.72
	炉稼働時間	時間	14,061	13,696	12,919	11,408	13,514	8,339	14,138	14,110	14,728	16,043	248,120
	稼働時処理量	t/日	526.0	486.2	410.7	279.0	554.5	507.5	448.5	496.1	297.4	478.8	9,629.8
	処理率	%	77.8	83.7	81.2	88.9	91.1	95.3	89.4	83.8	104.9	82.3	83.0
令和 6年度	処理能力	t/日	700	600	500	300	600	600	500	600	300	600	11,700
	計画稼働日数	日	279	272	279	269	290	108	296	290	290	296	5,230
	処理量	t	145,149.19	139,479.51	112,513.70	61,554.45	160,744.21	51,048.92	139,493.50	145,837.24	88,579.86	155,601.09	2,442,544.87
	炉稼働時間	時間	13,903	13,454	13,437	10,775	14,379	8,404	14,510	14,130	14,547	13,855	246,672
	稼働時処理量	t/日	500.5	498.1	401.8	274.8	535.8	436.3	461.9	496.0	292.3	538.4	9,498.4
	処理率	%	74.3	85.5	80.7	76.3	92.4	78.8	94.3	83.8	101.8	87.6	81.7

注1: 令和2年度の光が丘清掃工場は、本稼働後(3月16日～3月31日)の数値である。

注2: 令和2年度の大田清掃工場第一工場は、1炉再稼働後(3月16日～3月31日)の数値である。

注3: 令和4年度の大田清掃工場第一工場は、令和4年11月より3炉稼働した。稼働時処理量は、ごみ処理量と相関が出ないため算出しない。

注4: 令和4年度の目黒清掃工場は、本稼働後(3月16日～3月31日)の数値である。

注5: 大田清掃工場第一工場は、再稼働工事しゅん工(令和4年11月11日)以降は3炉のうち1炉を稼働し、稼働炉を順次切り替える運用とした数値である。

清掃工場年度別炉稼働状況(1/2)

(令和2年度～令和6年度)

年 度	工場名		有明	千歳	江戸川	墨田	北	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋
	規 模		200t×2炉	600t×1炉	300t×2炉	600t×1炉	600t×1炉	600t×3炉	300t×3炉	200t×2炉	200t×1炉	300t×2炉	300t×2炉
令和 2年度	計画稼働日数	日	296	290	120	283	262	271	280	272	290	262	279
	炉稼働時間	時間	12,382	7,078	5,376	7,070	6,512	17,868	19,869	11,629	6,580	12,662	11,550
	炉稼働率a	%	70.7	80.8	30.7	80.7	74.3	68.0	75.6	66.4	75.1	72.3	65.9
	炉稼働率b	%	87.1	101.7	93.3	104.1	103.6	91.6	98.6	89.1	94.5	100.7	86.2
令和 3年度	計画稼働日数	日	296	283		276	269	256	212	296	290	197	283
	炉稼働時間	時間	14,842	6,618		6,752	6,806	18,028	15,661	12,043	6,938	10,004	12,996
	炉稼働率a	%	84.7	75.5		77.1	77.7	68.6	59.6	68.7	79.2	57.1	79.7
	炉稼働率b	%	104.5	97.4		101.9	105.4	97.8	102.6	84.8	99.7	105.8	102.8
令和 4年度	計画稼働日数	日	262	276		256	269	259	219	276	269	276	256
	炉稼働時間	時間	13,066	6,286		6,608	5,708	18,007	16,705	12,606	5,985	13,698	13,828
	炉稼働率a	%	74.6	71.8		75.4	65.2	68.5	63.6	72.0	68.3	78.2	62.5
	炉稼働率b	%	103.9	94.9		107.6	88.4	96.6	105.9	95.2	92.7	103.4	89.1
令和 5年度	計画稼働日数	日	269	262		249		249	219	283	283	259	272
	炉稼働時間	時間	12,973	6,144		5,938		17,140	16,566	12,888	6,365	11,518	12,210
	炉稼働率a	%	73.8	69.9		67.6		65.0	62.9	73.4	72.5	65.6	69.5
	炉稼働率b	%	100.5	97.7		99.4		95.6	105.1	94.9	93.7	92.6	93.5
令和 6年度	計画稼働日数	日	272	161		269		249	224	265	283	283	279
	炉稼働時間	時間	12,538	3,856		6,411		17,275	15,895	13,155	6,551	13,710	12,251
	炉稼働率a	%	71.6	44.0		73.2		65.7	60.5	75.1	74.8	78.3	69.9
	炉稼働率b	%	96.0	99.8		99.3		96.4	98.6	103.4	96.5	100.9	91.5

注1: 炉稼働率a = (炉稼働時間／(暦日数×24×炉数))×100

注2: 炉稼働率b = (炉稼働時間／(計画稼働日数×24×炉数))×100

注3: 江戸川清掃工場は、建替えのため令和2年9月で稼働を停止した。

注4: 北清掃工場は、建替えのため令和5年2月で稼働を停止した。

注5: 千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

清掃工場年度別炉稼働状況(2/2)

(令和2年度～令和6年度)

年 度	工場名		多摩川	足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒
	規 模		150t×2炉	350t×2炉	300t×2炉	250t×2炉	150t×2炉	300t×2炉	200t×3炉	250t×2炉	300t×2炉	150t×2炉	300t×2炉
令和 2年度	計画稼働日数	日	296	276	290	296	269	296	16	296	290	16	
	炉稼働時間	時間	14,288	13,605	13,753	14,222	11,645	14,704	384	14,522	13,923	480	
	炉稼働率a	%	81.6	77.7	78.5	81.2	66.5	83.9	100.0	82.9	79.5	62.5	
	炉稼働率b	%	100.6	102.7	98.8	100.1	90.2	103.5	100.0	102.2	100.0	62.5	
令和 3年度	計画稼働日数	日	290	290	283	292	269	296	290	292	292	299	
	炉稼働時間	時間	13,239	12,996	13,239	13,859	12,344	14,676	6,715	14,628	14,357	14,379	
	炉稼働率a	%	74.1	74.2	75.6	79.1	70.5	83.8	76.7	83.5	81.9	82.1	
	炉稼働率b	%	93.3	93.4	97.5	98.9	95.6	103.3	96.5	104.4	102.4	100.2	
令和 4年度	計画稼働日数	日	283	279	276	276	269	290	117	296	290	290	16
	炉稼働時間	時間	13,163	13,828	13,442	12,846	12,055	14,296	5,323	13,912	14,414	14,588	768
	炉稼働率a	%	75.1	78.9	76.7	73.3	68.8	81.6	60.8	79.4	82.3	83.3	100.0
	炉稼働率b	%	96.9	103.3	101.5	97.0	93.4	102.7	189.6	97.9	103.5	104.8	100.0
令和 5年度	計画稼働日数	日	276	283	276	272	249	286	103	296	290	290	324
	炉稼働時間	時間	13,422	14,061	13,696	12,919	11,408	13,514	8,339	14,138	14,110	14,728	16,043
	炉稼働率a	%	76.4	80.0	78.0	73.5	64.9	76.9	31.6	80.5	80.3	83.8	91.3
	炉稼働率b	%	101.3	103.5	103.4	99.0	95.4	98.4	112.4	99.5	101.4	105.8	103.2
令和 6年度	計画稼働日数	日	276	279	272	279	269	290	108	296	290	290	296
	炉稼働時間	時間	13,636	13,903	13,454	13,437	10,775	14,379	8,404	14,510	14,130	14,547	13,855
	炉稼働率a	%	77.8	79.4	76.8	76.7	61.5	82.1	32.0	82.8	80.7	83.0	79.1
	炉稼働率b	%	102.9	103.8	103.0	100.3	83.4	103.3	108.1	102.1	101.5	104.5	97.5

注1: 炉稼働率a = (炉稼働時間／(暦日数×24×炉数))×100

注2: 炉稼働率b = (炉稼働時間／(計画稼働日数×24×炉数))×100

注3: 令和2年度の光が丘清掃工場は、本稼働後(3月16日～3月31日)の数値である。

注4: 令和2年度の大田清掃工場第一工場は、1炉再稼働後(3月16日～3月31日)の数値である。

注5: 令和4年度の目黒清掃工場は、本稼働後(3月16日～3月31日)の数値である。

注6: 大田清掃工場第一工場は、再稼働工事しゅん工(令和4年11月11日)以降は3炉のうち1炉を稼働し、稼働炉を順次切り替える運用とした数値である。

令和6年度 労働災害発生状況

清 掃 工 場 等			有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川	足立
被災者 (人)	清掃工場等職員 (再雇用者含む)	非休業				1 (Z)							
		休業			1 (A)								
	運転管理委託等 業務受託者	非休業	2 (B,K)									1 (C)	
		休業											
	定期点検補修 工事等受注者	非休業					1 (K)				1 (K)	1 (B)	
		休業											
	その他の 受注者・受託者	非休業		2 (F,F)									
		休業						1 (K)					

清 掃 工 場 等			品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	中防	小計	合計
被災者 (人)	清掃工場等職員 (再雇用者含む)	非休業									1 (H)		2	22
		休業			1 (Z)								2	
	運転管理委託等 業務受託者	非休業	1 (B)			2 (B,K)						1 (I)	7	
		休業										1 (F)	1	
	定期点検補修 工事等受注者	非休業		1 (D)									4	
		休業											0	
	その他の 受注者・受託者	非休業					1 (G)	1 (L)					4	
		休業										1 (B)	2	

注1: 表中のカッコ書きは災害の型分類を示す。なお、型分類記号は、A: 墜落、転落 B: 転倒 C: 激突 D: 飛来、落下 E: 激突され F: はさまれ

巻きこまれ G: 切れ、こすれ H: 高温・低温の物との接触 I: 有害物等との接触 J: 動作の反動、無理な動作 K: 熱中症 L: 踏み抜き Z: その他 で記す。

注2: 通勤災害(交通事故含む)、スポーツ災害は含まない。

注3: 京浜島不燃ごみ処理センターは大田(新)に含む。

労働災害発生状況（令和２年度～令和６年度）

年 度		被災者区分及び人数				合計
		清掃工場等職員 （再雇用者含む）	運転管理委託等 業務受託者	定期点検補修 工事等受注者	その他の 受注者・受託者	
令和 ２ 年度	死亡災害					0
	重傷災害	2	1		4	7
	その他の労働災害	6	2	5	4	17
	計	8	3	5	8	24
令和 ３ 年度	死亡災害		1			1
	重傷災害	1	3		1	5
	その他の労働災害	2	5	1	5	13
	計	3	9	1	6	19
令和 ４ 年度	死亡災害					0
	重傷災害		2		3	5
	その他の労働災害	4	6		6	16
	計	4	8	0	9	21
令和 ５ 年度	死亡災害					0
	重傷災害	2	1	1	1	5
	その他の労働災害	10	7	5	2	24
	計	12	8	6	3	29
令和 ６ 年度	死亡災害					0
	重傷災害	2	1		2	5
	その他の労働災害	2	7	4	4	17
	計	4	8	4	6	22

注1:用語の定義を次のとおりとした。

死亡災害 : 死亡者が発生した災害をいう。

重傷災害 : 休業日数が1日以上要した災害をいう。

その他の労働災害 : 休業日数なし(0日)の災害をいう。

注2:清掃工場及び中防処理施設管理事務所(京浜島不燃ごみ処理センター含む)で発生した災害である。

注3:通勤災害(交通事故含む)、スポーツ災害は含まない。

清掃工場ごみバンク内出火状況

(令和2年度 ～ 令和6年度)

工場名	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和2年～令和6年度合計		
	自衛 消防	消防署 出動	計	自衛 消防	消防署 出動	計	自衛 消防	消防署 出動	計	自衛 消防	消防署 出動	計	自衛 消防	消防署 出動	計	自衛 消防	消防署 出動	計
有明	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
千歳	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
江戸川	0	0	0													0	0	0
墨田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北	1	0	1	0	0	0	0	0	0							1	0	1
新江東	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0	3
港	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4
豊島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
渋谷	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
中央	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
板橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
多摩川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	2
足立	4	0	4	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	8	0	8
品川	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
葛飾	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3
世田谷	21	0	21	24	0	24	29	0	29	33	0	33	45	0	45	152	0	152
大田(新)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2
大田第一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	2
練馬	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
杉並	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
光が丘	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
目黒							1	0	1	2	0	2	1	0	1	4	0	4
合計	33	0	33	32	0	32	37	0	37	42	0	42	52	0	52	196	0	196

注1: 自衛消防とは、清掃工場の自衛消防活動のみで消火したものである。

注2: 消防署出動とは、自衛消防のほか消防署に通報し消防隊の出動にて消火したものである。

注3: 江戸川清掃工場は、建替えのため令和2年9月で稼働を停止した。

注4: 北清掃工場は、建替えのため令和5年2月で稼働を停止した。

令和6年度 余熱利用実績(令和6年3月～令和7年2月)

清 掃 工 場			有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川	足立
発電	発電出力	kW	5,600	12,300	13,000	50,000	22,000	7,800	4,200	15,000	13,200	6,400	16,200
	発電電力量	kWh	15,909,179	24,896,780	42,269,850	147,443,190	92,447,490	32,748,440	19,744,361	80,335,060	52,773,751	35,712,784	78,131,917
	売電電力量	kWh	1,486,336	18,515,808	29,610,800	76,448,946	51,431,358	9,532,528	7,287,312	47,108,822	22,705,580	14,360,434	43,313,066
	自己託送電力量	kWh		0		8,508,954	5,697,450			6,059,978		415,100	7,737,718
	売電収入	円	22,223,237	270,589,975	373,004,500	1,116,679,200	755,951,234	143,121,298	106,901,257	692,291,954	299,444,532	211,577,504	635,233,340
熱供給	売却熱量	GJ	153,921			34,440					478		
	売却熱料金	円	66,143,299			16,052,357					354,616		
売電＋売熱 総合計金額			円	88,366,536	270,589,975	373,004,500	1,132,731,557	755,951,234	143,121,298	106,901,257	692,291,954	299,799,148	635,233,340

清 掃 工 場			品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	自己託送	合計
発電	発電出力	kW	15,000	13,500	6,750	22,800	9,000	18,700	24,200	9,150	21,500		306,300
	発電電力量	kWh	64,606,584	52,395,226	28,780,916	94,779,046	20,004,600	82,767,677	90,810,515	52,154,300	94,756,726		1,203,468,392
	売電電力量	kWh	36,079,180	28,304,514	7,803,624	65,852,340	3,968,060	57,756,364	72,741,720	38,425,536	71,698,368		704,430,696
	自己託送電力量	kWh	0	0		2,969,760		415,100			0		31,804,060
	売電収入	円	588,318,314	451,685,177	131,440,220	1,090,428,404	60,719,096	971,810,966	1,150,755,485	642,265,305	1,181,653,856	3,757,559	10,899,852,413
熱供給	売却熱量	GJ	123,072							122,097			434,008
	売却熱料金	円	59,160,752							23,429,396			165,140,420
売電＋売熱 総合計金額			円	647,479,066	451,685,177	131,440,220	1,090,428,404	60,719,096	971,810,966	1,150,755,485	665,694,701	1,181,653,856	11,064,992,833

注1: 売電収入には非化石価値相当額等の環境価値分を含む。

注2: 自己託送電力量とは、自己託送制度を利用して、送電した電力量のことである。

注3: 売電収入のうち、自己託送については、自己託送における余剰電力量相当額を記載している。

注4: 千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

(参考) 所内消費削減額

清掃工場		有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川	
所内消費削減額	千円	10,776	5,953	265,535	1,290,133	766,066	476,332	261,020	511,214	598,968	422,510	
清掃工場		足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計
所内消費削減額	千円	574,320	587,473	490,239	23,915	2,304,484	11,982	524,581	392,351	58,548	459,704	10,036,104

注5: 所内消費削減額とは、発電を行うことによって削減できた買電電力料金及び託送料金を試算したものである。

令和6年度 電気年報(1/2)

清掃工場			有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川	
発電出力		kW	5,600	12,300	13,000	50,000	22,000	7,800	4,200	15,000	13,200	6,400	
受電	受電電力量	kWh	5,549,288	3,952,296	3,591,380	3,736,980	672,840	1,471,424	1,957,536	881,940	2,036,020	715,764	
	買電量	kWh	0	0	3,591,380	3,736,980	672,840	1,471,424	1,957,536	881,940	2,036,020	715,764	
	自己託送電力量	kWh	5,549,288	3,952,296									
	最大電力	kW	3,272	2,808	2,960	6,240	3,888	2,328	1,856	2,520	4,180	2,184	
	平均電力	kW	633	451	410	427	77	168	223	101	232	82	
発電	しみ発電	発電電力量	kWh	16,084,590	31,191,790	44,546,500	150,033,320	90,200,510	32,773,260	18,852,800	82,679,950	54,946,470	35,632,760
		所内消費電力量	kWh	14,574,318	8,003,566	13,723,800	62,907,380	34,934,174	23,276,004	11,919,800	27,853,890	30,625,310	20,949,980
		売電量	kWh	1,510,272	23,188,224	30,822,700	78,702,736	49,879,236	9,497,256	6,933,000	47,903,282	24,321,160	14,682,780
		最大電力	kW	3,859	11,530	9,510	34,090	19,730	5,670	3,680	13,530	12,218	6,120
		平均電力	kW	1,967	8,424	7,185	18,598	10,747	4,092	2,950	10,201	6,940	4,316
		発電時間	h	8,179	3,703	6,200	8,067	8,393	8,010	6,391	8,105	7,917	8,256
		発電機稼働率	%	93.4	42.3	70.8	92.1	95.8	91.4	73.0	92.5	90.4	94.2
		発電時間／24h	日	341	154	258	336	350	334	266	338	330	344
		自家発電率	%	72.4	66.9	79.3	94.4	98.1	94.1	85.8	96.9	93.7	96.7
		稼働時利用率	%	35.1	68.5	55.3	37.2	48.9	52.5	70.2	68.0	52.6	67.4
		所内消費率	%	90.6	25.7	30.8	41.9	38.7	71.0	63.2	33.7	55.7	58.8
		単位発電電力量	kWh/ごみt	185.4	475.4	412.9	439.8	497.3	370.0	430.5	556.9	508.3	503.0
		単位蒸気発電電力量	kWh/蒸気t	65.0	159.3	148.1	152.0	170.2	134.3	165.5	194.7	208.3	172.5
	発電 その他	発電電力量	kWh							8,887	0	12,174	8,420
		所内消費電力量	kWh							8,887	0	12,174	8,420
		売電量	kWh										
	送電	送電電力量	kWh	1,510,272	23,188,224	30,822,700	87,125,940	55,266,336	9,497,256	6,933,000	54,826,060	24,321,160	14,682,780
売電量		kWh	1,510,272	23,188,224	30,822,700	78,702,736	49,879,236	9,497,256	6,933,000	47,903,282	24,321,160	14,682,780	
自己託送電力量		kWh		0		8,423,204	5,387,100			6,922,778		0	
所内使用	総使用電力量	kWh	20,123,606	11,955,862	17,315,180	66,644,360	35,607,014	24,747,428	13,886,223	28,735,830	32,673,504	21,674,164	
	最大電力	kW	3,853	3,090	3,070	10,990	6,200	3,770	1,961	4,740	4,720	3,000	
	平均電力	kW	2,297	1,365	1,977	7,608	4,065	2,825	1,585	3,280	3,730	2,474	
	負荷率	%	59.6	44.2	64.4	69.2	65.6	74.9	80.8	69.2	79.0	82.5	
	単位使用電力量	kWh/ごみt	232.0	182.2	160.5	195.4	196.3	279.4	317.1	193.6	302.2	306.0	

注1: 発電機稼働率 = (発電時間／暦時間) × 100

注2: 自家発電率 = (所内消費電力量／総使用電力量) × 100

注3: 稼働時利用率 = (平均電力／発電出力) × 100

注4: 所内消費率 = (所内消費電力量／発電電力量) × 100

注5: 単位発電電力量 = 発電電力量／ごみ処理量

注6: 単位蒸気発電電力量 = 発電電力量／タービン蒸気使用量

注7: 単位使用電力量 = 総使用電力量／ごみ処理量

注8: 負荷率 = (平均電力／最大電力) × 100

注9: その他発電とは、太陽光発電及び保安動力発電機によるものである。

注10: 発電機稼働率、発電時間／24h、自家発電率、稼働時利用率、所内消費率の合計は各工場の平均値である。

注11: 自己託送電力量とは、自己託送制度を利用して、受電または送電した電力量のことである。なお、送電量は清掃工場以外の処理施設への電力量を含む。

注12: 千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

令和6年度 電気年報(2/2)

清掃工場			足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計	
発電出力		kW	16,200	15,000	13,500	6,750	22,800	9,000	18,700	24,200	9,150	21,500	306,300	
受電	受電電力量	kWh	1,435,104	756,940	623,274	2,716,608	366,440	1,810,240	618,528	795,360	336,312	583,152	34,607,426	
	買電量	kWh	1,435,104	756,940	623,274	0	366,440	0	618,528	795,360	336,312	583,152	20,578,994	
	自己託送電力量	kWh				2,716,608		1,810,240					14,028,432	
	最大電力	kW	3,048	2,320	2,742	3,024	1,420	3,120	2,664	2,460	1,344	2,592		
	平均電力	kW	164	86	71	310	42	207	71	91	38	67		
発電	しみ発電	発電電力量	kWh	77,705,590	63,463,590	51,626,900	27,497,980	93,640,600	19,989,500	80,133,030	91,359,630	51,396,600	95,377,800	1,209,133,170
		所内消費電力量	kWh	26,914,558	27,877,550	23,821,345	20,580,700	25,469,258	16,115,580	24,273,702	17,993,010	13,559,040	23,235,168	468,608,133
		売電量	kWh	43,321,164	35,586,040	27,805,555	6,917,280	65,201,582	3,873,920	55,859,328	73,366,620	37,837,560	72,142,632	709,352,327
		最大電力	kW	13,410	12,250	11,490	6,530	17,140	6,817	15,330	18,370	8,190	20,360	
		平均電力	kW	9,768	7,632	6,137	3,471	11,658	2,485	9,605	11,264	6,119	11,465	
		発電時間	h	7,955	8,315	8,412	7,923	8,032	8,045	8,343	8,111	8,399	8,319	155,074
		発電機稼働率	%	90.8	94.9	96.0	90.4	91.7	91.8	95.2	92.6	95.9	95.0	88.5
		発電時間／24h	日	331	346	351	330	335	335	348	338	350	347	323.1
		自家発電率	%	94.8	96.3	97.2	87.9	98.0	89.9	97.3	95.1	97.1	97.1	91.4
		稼働時利用率	%	60.3	50.9	45.5	51.4	51.1	27.6	51.4	46.5	66.9	53.3	53.0
		所内消費率	%	34.6	43.9	46.1	74.8	27.2	80.6	30.3	19.7	26.4	24.4	45.9
		単位発電電力量	kWh/ごみt	535.3	455.0	458.8	446.7	582.5		574.5	626.4	580.2	613.0	497.2
	単位蒸気発電電力量	kWh/蒸気t	183.2	182.7	173.2	182.7	198.2	139.3	200.0	198.4	191.8	206.8	174.2	
	発電 その他	発電電力量	kWh	43,092	312,368	79,592	121,654	162,600		66,494	140,778	66,429	109,209	1,131,697
		所内消費電力量	kWh	43,092	312,368	70,137	121,654	157,682		66,494	140,778	66,429	109,209	1,117,324
		売電量	kWh			9,455		4,918					0	14,373
送電	送電電力量	kWh	50,791,032	35,586,040	27,815,010	6,917,280	68,176,260	3,873,920	55,859,328	73,366,620	37,837,560	72,142,632	740,539,410	
	売電量	kWh	43,321,164	35,586,040	27,815,010	6,917,280	65,206,500	3,873,920	55,859,328	73,366,620	37,837,560	72,142,632	709,366,700	
	自己託送電力量	kWh	7,469,868	0	0		2,969,760		0				31,172,710	
所内使用	総使用電力量	kWh	28,392,754	28,946,858	24,514,756	23,418,962	25,993,380	17,925,820	24,958,724	18,929,148	13,961,781	23,927,529	504,332,883	
	最大電力	kW	4,370	4,330	3,890	3,780	4,676	2,470	3,890	3,206	2,160	4,343		
	平均電力	kW	3,241	3,304	2,798	2,673	2,967	2,046	2,849	2,161	1,594	2,731		
	負荷率	%	74.2	76.3	71.9	70.7	63.5	82.8	73.2	67.4	73.8	62.9		
	単位使用電力量	kWh/ごみt	195.6	207.5	217.9	380.5	161.7		178.9	129.8	157.6	153.8	203.4	

- 注1: 発電機稼働率 = (発電時間／暦時間) × 100
 注2: 自家発電率 = (所内消費電力量／総使用電力量) × 100
 注3: 稼働時利用率 = (平均電力／発電出力) × 100
 注4: 所内消費率 = (所内消費電力量／発電電力量) × 100
 注5: 単位発電電力量 = 発電電力量／ごみ処理量
 注6: 単位蒸気発電電力量 = 発電電力量／タービン蒸気使用量
 注7: 単位使用電力量 = 総使用電力量／ごみ処理量
 注8: 負荷率 = (平均電力／最大電力) × 100

注9: その他発電とは、太陽光発電及び保安動力発電機によるものである。

注10: 発電機稼働率、発電時間／24h、自家発電率、稼働時利用率、所内消費率の合計は各工場の平均値である。

注11: 自己託送電力量とは、自己託送制度を利用して、受電または送電した電力量のことである。なお、送電量は清掃工場以外の処理施設への電力量を含む。

注12: 大田清掃工場第一工場の電力量は京浜島不燃ごみ処理センター分を含む。これにより、単位発電電力量及び単位使用電力量については、ごみ処理量と相関がないため、合計に含めない。

令和6年度 ボイラ関係年報(1/2)

清 掃 工 場			有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川	
定 格 蒸 発 量		t/h・炉	41.9	111.5	112.3	121.3	59.3	33.3	31.0	53.9	47.9	23.3	
ボ イ ラ	蒸 気 発 生 量		t	348,780	264,230	447,965	1,326,576	730,836	303,504	153,243	576,433	396,779	241,792
	ボイラ稼働時間		h	12,563	3,877	6,362	17,278	15,588	13,121	6,513	13,650	12,172	13,608
	ボイラ稼働率		%	71.7	44.3	72.6	65.7	59.3	74.9	74.3	77.9	69.5	77.7
	単 位 蒸 発 量		t/ごみt	4.02	4.03	4.15	3.89	4.03	3.43	3.50	3.88	3.67	3.41
	平 均 蒸 発 量		t/h	27.8	68.2	70.4	76.8	46.9	23.1	23.5	42.2	32.6	17.8
	蒸 気 使用量	タービン	t	247,401	195,865	300,696	986,907	530,073	244,054	113,944	424,685	263,749	206,626
		その他	t	101,379	68,365	147,269	339,669	200,763	59,451	39,299	151,748	133,030	35,167
	タービン蒸気使用率		%	70.9	74.1	67.1	74.4	72.5	80.4	74.4	73.7	66.5	85.5

注1:稼働率 = (ボイラ稼働時間／(暦時間×炉数))×100

注2:単位蒸発量 = 蒸気発生量／ごみ処理量

注3:平均蒸発量 = 蒸気発生量／ボイラ稼働時間

注4:タービン蒸気使用率 = (タービン蒸気使用量／蒸気発生量)×100

注5:千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

令和6年度 ボイラ関係年報(2/2)

清 掃 工 場			足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計	
定 格 蒸 発 量		t/h・炉	57.7	48.7	42.5	23.3	61.0	35.0	51.2	63.2	27.5	57.8	1,103.6	
ボ イ ラ	蒸 気 発 生 量		t	518,804	505,973	418,577	209,704	578,891	217,845	492,434	560,505	329,719	588,123	9,210,712
	ボイラ稼働時間		h	13,758	13,375	13,301	10,645	14,289	8,303	14,393	14,063	14,487	13,746	245,094
	ボイラ稼働率		%	78.5	76.3	75.9	60.8	81.6	94.8	82.2	80.3	82.7	78.5	74.0
	単 位 蒸 発 量		t/ごみt	3.57	3.63	3.72	3.41	3.60	4.27	3.53	3.84	3.72	3.78	3.77
	平 均 蒸 発 量		t/h	37.7	37.8	31.5	19.7	40.5	26.2	34.2	39.9	22.8	42.8	37.6
	蒸 気	タービン	t	424,224	347,410	298,139	150,471	472,443	143,453	400,616	460,505	268,022	461,316	6,940,596
		使用量	その他	t	94,580	158,563	120,437	59,234	106,449	74,392	91,818	100,000	61,697	126,807
	タービン蒸気使用率		%	81.8	68.7	71.2	71.8	81.6	65.9	81.4	82.2	81.3	78.4	75.4

注1:稼働率 = (ボイラ稼働時間 / (暦時間 × 炉数)) × 100

注2:単位蒸発量 = 蒸気発生量 / ごみ処理量

注3:平均蒸発量 = 蒸気発生量 / ボイラ稼働時間

注4:タービン蒸気使用率 = (タービン蒸気使用量 / 蒸気発生量) × 100

注5:ボイラ稼働率の合計は各工場の平均値である。

令和6年度 水関係年報(1/2)

清 掃 工 場				有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川
水道 使用 量	上 水	生活用水	m ³	8,484	15,454	4,006	11,954	10,905	6,507	9,422	9,930	9,677	18,193
		純水製造	m ³	23,222	8,337	9,666	21,163	21,293	13,868	4,665	18,893	8,091	9,568
		その他	m ³	27,163	23,810	57,080	146,526	97,055	91,440	27,907	66,627	102,598	51,046
		総水道量	m ³	58,869	47,601	70,752	179,643	129,253	111,815	41,994	95,450	120,366	78,807
	処 理 水		m ³	57,237									
	合 計		m ³	116,106	47,601	70,752	179,643	129,253	111,815	41,994	95,450	120,366	78,807
	水道 使用 割 合	上 水	生活用水	%	7.3	32.5	5.7	6.7	8.4	5.8	22.4	10.4	8.0
純水製造			%	20.0	17.5	13.7	11.8	16.5	12.4	11.1	19.8	6.7	12.1
その他			%	23.4	50.0	80.7	81.6	75.1	81.8	66.5	69.8	85.2	64.8
総水道量			%	50.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
処 理 水		%	49.3										
合 計		%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
単位水道使用量		m ³ ／ごみt	1.34	0.73	0.66	0.53	0.71	1.26	0.96	0.64	1.11	1.11	
再 利 用 水 量		m ³	10,312				19			0			
雨 水 利 用 量		m ³	1,293	886	8,022	19,563	13,526	746	4,597	19	8,772	2,203	
下水 放 流	放 流 量		m ³	81,658	33,785	44,272	106,201	97,637	44,633	16,804	66,225	87,361	53,162
	単位放流量		m ³ ／ごみt	0.94	0.51	0.41	0.31	0.54	0.50	0.38	0.45	0.81	0.75
	放 流 率		%	70.3	71.0	62.6	59.1	75.5	39.9	40.0	69.4	72.6	67.5

注1:千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

令和6年度 水関係年報(2/2)

清 掃 工 場			足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計	
水道 使用 量	上 水	生活用水	m ³	9,564	16,228	6,841	3,609	9,533	1,431	8,051	10,894	6,149	10,753	187,585
		純水製造	m ³	21,499	17,676	11,515	6,912	8,799	13,493	12,979	14,881	6,930	22,714	276,163
		その他	m ³	104,165	15,474	41,677	63,406	15,487	33,368	37,249	68,736	36,103	31,380	1,138,298
		総水道量	m ³	135,228	49,378	60,033	73,927	33,819	48,292	58,279	94,511	49,182	64,847	1,602,046
	処 理 水		m ³		47,230			75,390	40,909					220,766
	合 計		m ³	135,228	96,608	60,033	73,927	109,209	89,201	58,279	94,511	49,182	64,847	1,822,812
水道 使用 割 合	上 水	生活用水	%	7.1	16.8	11.4	4.9	8.7	1.6	13.8	11.5	12.5	16.6	10.3
		純水製造	%	15.9	18.3	19.2	9.3	8.1	15.1	22.3	15.7	14.1	35.0	15.2
		その他	%	77.0	16.0	69.4	85.8	14.2	37.4	63.9	72.7	73.4	48.4	62.4
		総水道量	%	100.0	51.1	100.0	100.0	31.0	54.1	100.0	100.0	100.0	100.0	87.9
	処 理 水		%		48.9			69.0	45.9					12.1
	合 計		%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
単位水道使用量		m ³ ／ごみt	0.93	0.69	0.53	1.20	0.68	1.75	0.42	0.65	0.56	0.42	0.75	
再 利 用 水 量		m ³				12,071							22,402	
雨 水 利 用 量		m ³	1,699		12,416	6,725	3,444		2,146	3,798	4,894	9,700	104,449	
下水 放 流	放 流 量		m ³	105,133	26,998	68,204	49,867	113,796	88,378	36,318	77,521	51,507	61,637	1,311,097
	単位放流量		m ³ ／ごみt	0.72	0.19	0.61	0.81	0.71	1.73	0.26	0.53	0.58	0.40	0.54
	放 流 率		%	77.7	27.9	113.6	67.5	104.2	99.1	62.3	82.0	104.7	95.0	71.9

令和6年度 薬品使用実績(1/2)

清掃工場			有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川
汚 水 処 理 用	凝集剤	塩化第二鉄	kg	87,850			48,200	39,780		64,250	43,800	48,030
		ポリ硫酸第二鉄	kg		6,050	14,180			10,170			
		硫酸バンド	kg						19,910			
	還元剤	ホリ塩化アルミニウム	kg					10,280				
		硫酸第一鉄	kg									
		塩化第一鉄	kg		3,050	16,130	4,050	12,120	250		4,990	
	高分子凝集剤	凝集助剤	kg	2,990	50	400	841	1,000	230	1,000	300	600
		脱水助剤	kg	凝集助剤	330	凝集助剤	4,319	2,000		1,000	1,020	
	中和剤	苛性ソーダ	kg	117,340	2,784	排ガス処理用	252,970	70,885		15,345	19,500	1,340
		塩 酸	kg	123,373	28,610	62,890	101,559	76,830	9,790	14,649	9,982	50,409
	分散剤	スケール分散剤	kg	2,400	1,000	1,000	6,000		480	1,000	2,000	100
	殺菌剤	次亜塩素酸ソーダ	kg	32,010		4,550	510	13,810	600	26,400	3,210	7,140
	金属捕集剤	液体キレート	kg	3,823			2,640	1,026	1,414	527		2,000
	そ の 他		kg									
ボ イ ラ 用	純水製造用	苛性ソーダ	kg	49,950	5,176	排ガス処理用	63,242	35,554	22,127	465	15,445	82,603
		塩 酸	kg	54,107	14,210	汚水処理用	90,061	42,810	14,170	771	43,588	20,331
	清 缶 剤		kg	3,000	800	3,300	6,400	5,000	2,000	700	4,200	1,000
	脱 酸 素 剤		kg	2,500	800		1,000	5,000	1,000	180	2,300	
	復 水 処 理 剤		kg				1,000					500
排 ガ ス 処 理 用	消 石 灰		kg	160,390	534,830	742,240	745,220	554,500	92,110	81,460	514,400	459,910
	アンモニア水		kg	90,940	79,980	174,800	297,420	218,500	83,810	67,910	281,430	161,360
	苛性ソーダ		kg	121,680		140,650	737,828	321,831	87,723	30,690	174,685	106,447
	液体キレート		kg	2,177		800	360	4,174	396	1,340	1,483	6,020
	活 性 炭		kg		12,100				20,160	15,170		23,170
	特 殊 反 応 剤		kg	118,670		122,680	223,900	147,530			68,570	32,780
熱供給用	高温水防食剤		kg	200		200	500		432			
	高温水清缶剤		kg									
冷却水用	防 錆	冷却水処理剤	kg	3,200	600	2,000	3,000	2,000	1,800	270	600	1,800
	殺菌、殺藻	冷却水殺菌、殺藻剤	kg			1,100	3,000			300	500	180
空調用	防 錆	冷却水処理剤	kg				1,248		400			200
飛灰処理用		重金属固定剤	kg	59,320	7,040	30,160	215,590	137,740	217,930		144,270	150,910
そ の 他			kg	消臭剤 2,400 補助ボイラ用水 処理剤 160 スライムコント ロール剤 105	塩素剤 225 ガス焼きボイラ 用清缶剤 180	消臭剤 600 ガス焼きボイラ 用清缶剤 240		消臭剤 360	消臭剤 1,000	次亜塩素酸カルシウム 120 消臭剤 450 ガス焼きボイラ 用清缶剤 90 殺虫剤 252	消臭剤 1,000 軟水装置用造 粒塩 300	

注1:薬品使用量は、薬品購入量を示す。

注2:「汚水処理用」とは、汚水処理用の薬品使用量に含まれることを示す。

注3:「排ガス処理用」とは、排ガス処理用の薬品使用量に含まれることを示す。

注4:脱水助剤欄の「凝集助剤」とは、凝集助剤欄に含まれることを示す。

注5:千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

令和6年度 薬品使用実績(2/2)

清 掃 工 場				足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計	
汚 水 処 理 用	凝集剤	塩化第二鉄	kg	75,440	51,260		27,950		86,920	35,460			29,040	637,980	
		ポリ硫酸第二鉄	kg								27,340			57,740	
		硫酸バンド	kg			30,970	3,990	54,870				40,740		150,480	
		ホリ塩化アルミニウム	kg											10,280	
	還元剤	硫酸第一鉄	kg		18,010						6,030			24,040	
		塩化第一鉄	kg											375	
	高分子凝集剤	凝集助剤	kg	600		700	183	1,355	1,490	284	279	600	150	13,162	
		脱水助剤	kg	600		400	417	445	310	526	221	凝集助剤	400	11,988	
	中和剤	苛性ソーダ	kg	58,510	340,430	排ガス処理用	14,959	11,416	30,194	排ガス処理用	排ガス処理用	排ガス処理用	排ガス処理用	14,433	980,106
		塩 酸	kg	42,960	57,800	39,490	3,174	1,043	36,500	3,128	11,671	18,420	18,397	714,332	
	分散剤	スケール分散剤	kg	800	400			920	400	1,200		200	600	18,500	
		殺菌剤	次亜塩素酸ソーダ	kg			300	6,000	3,320	19,100	1,200	6,110	300	2,400	126,960
金属捕集剤	液体キレート	kg		3,010	800	3,134	1,469	8,856	2,044	3,289	4,220	838	39,750		
	そ の 他		kg												
ボイラ用	純水製造用	苛性ソーダ	kg	58,510	汚水処理用	排ガス処理用	10,822	13,952	14,696	排ガス処理用	24,897	排ガス処理用	21,824	438,598	
		塩 酸	kg	42,960	汚水処理用	汚水処理用	8,756	16,157	16,260	15,112	39,869	汚水処理用	24,823	458,978	
	清 缶 剤		kg	3,000	2,000	2,300	1,500	3,000	1,800	1,000	5,100	1,600	2,000	51,700	
	脱 酸 素 剤		kg	800		1,400	1,500	1,800	2,300	90	3,500	1,900	600	27,170	
	復 水 処 理 剤		kg											1,000	
排ガス処理用	消 石 灰	kg	469,380	416,580	424,660		460,450		480,090	594,090	131,840	491,180	7,564,130		
	アンモニア水	kg	186,830	263,270	79,740	345,330	160,270	56,220	18,930	112,960	49,090	39,810	2,820,570		
	苛性ソーダ	kg	263,410	汚水処理用	274,720	224,229	355,972	352,850	219,640	281,593	282,450	324,653	4,361,756		
	液体キレート	kg	11,710	汚水処理用	10,500	6,166	3,301	5,634	966	621	汚水処理用	5,152	62,600		
	活 性 炭	kg	37,520		21,250	16,180	13,830	18,400	16,220	8,060	17,630	22,220	258,060		
	特 殊 反 応 剤	kg		133,370	39,730	26,400	76,610	68,390			43,800		1,174,890		
熱供給用	高温水防食剤	kg			50					300		60	1,742		
	高温水清缶剤	kg											0		
冷却水用	防 錆	kg	3,000		550	600	960	3	2,256	1,800	900	800	27,339		
	殺菌、殺藻	kg	3,000	2,500	400	560	900	3	120		700		13,623		
空調用	防 錆	kg	360			5							2,513		
飛灰処理用		kg	188,940	208,060	204,080	132,960	220,440	62,820	178,510	129,080	73,540	168,450	2,604,240		
そ の 他		kg	消臭剤 800 殺虫剤 720 空調用冷却水 スライム防止剤 30	次亜塩素酸カルシウム 100 殺虫剤 90	殺虫剤 234	消臭剤 600 塩基度調整剤 473,360	ホリ塩化アルミニウム(雨水用) 120 消臭剤 18 殺虫剤 18	次亜塩素酸ソーダ(還元水用) 2,020 亜硫酸ソーダ 50 消臭剤 18 殺虫剤 18	消臭剤 600		次亜塩素酸ソーダ(雨水用) 100	消臭剤 1,800 殺虫剤 18			

注1:薬品使用量は、薬品購入量を示す。

注2:「汚水処理用」とは、汚水処理用の薬品使用量に含まれることを示す。

注3:「排ガス処理用」とは、排ガス処理用の薬品使用量に含まれることを示す。

注4:脱水助剤欄の「凝集助剤」とは、凝集助剤欄に含まれることを示す。

令和6年度 補助燃料年報

清 掃 工 場				有明	千歳	墨田	新江東	港	豊島	渋谷	中央	板橋	多摩川
補助燃料使用量	都市ガス	立上げ、立下げ	m ³	25,911	97,634	262,871	279,752	168,208	42,299	46,312	218,046	163,805	125,640
		助燃用	m ³	1,577	226	7,826	11,158	5,042	7,253	68,363	111,304	7,042	29,249
		合計	m ³	27,488	97,860	270,697	290,910	173,250	49,552	114,675	329,350	170,847	154,889
		単位使用量	m ³ /ごみt	0.32	1.49	2.51	0.85	0.96	0.56	2.62	2.22	1.58	2.19
立上げ、立下げ回数			回	12	5	8	19	20	12	8	10	16	14

清 掃 工 場				足立	品川	葛飾	世田谷	大田(新)	大田第一	練馬	杉並	光が丘	目黒	合計
補助燃料使用量	都市ガス	立上げ、立下げ	m ³	168,182	188,958	77,665	113,245	118,425	69,317	119,198	166,262	37,069	115,854	2,604,653
		助燃用	m ³	56,988	16,357	14,675	439,074	8,021	722	1,155	3,116	2,681	17,633	809,462
		合計	m ³	225,170	205,315	92,340	552,319	126,446	70,039	120,353	169,378	39,750	133,487	3,414,115
		単位使用量	m ³ /ごみt	1.55	1.47	0.82	8.97	0.79	1.37	0.86	1.16	0.45	0.86	1.40
立上げ、立下げ回数			回	10	12	13	26	10	24	16	11	8	14	268

注1: 都市ガス使用量のうち焼却炉で使用された補助燃料使用量のみを示す。

注2: 千歳清掃工場は、延命化工事のため令和6年2月から8月まで稼働を停止していた。

令和6年度 焼却炉の休炉実績表(1/3)

工場名		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月			11月			12月			1 月			2 月			3 月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
有明	1	定期点検補修									故障			故障			故障及び中間点検																				
	2	12			30			定期点検補修			6 13			19 10 24			28			中間点検			30 12														
千歳	1				延命化工事									故障			定期点検補修																				
墨田	1				中間点検						故障			故障			定期点検補修						10						10								
新江東	1	中間点検						定期点検補修						故障			中間点検						9						12								
	2	故障			故障			4						7			23 28												1 25								
	3	21 26 3												12			2									1			20								
港	1				定期点検補修			12			9			26 8															中間点検			12 31					
	2	予備			10						6			11			25			22 25			故障						17								
	3	予備			予備			13 10						25			23			25			中間点検						4								
豊島	1	定期点検補修						故障						中間点検																							
	2	13			16 30			定期点検補修			11						30 13			故障			4 7														
渋谷	1				故障			中間点検															定期点検補修			故障			1 10 22								

令和6年度 焼却炉の休炉実績表(2/3)

工場名		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月			11月			12月			1 月			2 月			3 月														
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下															
中央	1	定期点検補修						故障												中間点検																													
	2	13						8						27 5												12 29																							
板橋	1	故障						故障						故障						定期点検補修												中間点検																	
	2	1 16						12 29						25 10						16						24												30 17											
多摩川	1	定期点検補修						故障												中間点検																													
	2	6						12 14						故障						故障						中間点検																							
足立	1	中間点検																		定期点検補修																													
	2	3 23																		1 19																													
品川	1	故障												定期点検補修												故障						故障						中間点検						故障					
	2	1 11						20 27						12						29												9 27																	
葛飾	1	定期点検補修						故障												中間点検																													
	2	25						24						28 30						29 1						30 16																							
世田谷	1	調整						故障						故障						定期点検補修						故障						中間点検						故障											
	2	13 18						3 17						29 23						12 28 13						31						29 17						10 30						7 19					
世田谷	1	故障						調整						故障						故障						定期点検補修						故障						中間点検						故障					
	2	17 7						26						26						20 1						19 27						31 20																	

令和6年度 焼却炉の休炉実績表(3/3)

工場名		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月			11月			12月			1 月			2 月			3 月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
大田(新)	1							中間点検 20			11			故障 27															定期点検補修 16			28					
	2										中間点検 12			1															故障及び定期点検補修 1			21					
大田第一	1	調整及び中間点検									調整及び定期点検補修									調整			調整			調整											
	1				30			12									5			20			16			1			13			31					
	2	調整及び中間点検									調整及び定期点検補修									調整						調整			調整								
	3	調整			故障			調整及び中間点検									20			6			調整			24			2131								
練馬	1	中間点検 13 26									故障 16 19						定期点検補修 3			15									故障 4 7								
	2	中間点検 3 17															定期点検補修 1			13			故障 2 7			故障 10 12											
杉並	1	調整 1 8						中間点検 20			13			故障 8 9												定期点検補修 9			23								
	2										中間点検 16			5												30			16								
光が丘	1										中間点検 12			5												定期点検補修 10			19								
	2													中間点検 7 26															定期点検補修 6			19					
目黒	1	定期点検補修 11						27									故障 9 21			中間点検 14 28									故障 5 17								
	2				定期点検補修 10						24									中間点検 30 16						故障 21 28											

令和6年度 不燃ごみ処理センター 処理量実績

単位：t

		施設名称	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
搬入合計		京浜島	1,028.72	986.58	908.94	805.56	847.86	940.89	848.84	883.36	1,038.10	1,160.91	868.10	818.56	11,136.42
		中 防	1,895.43	1,843.58	1,775.60	1,697.90	1,713.91	2,571.09	1,715.34	1,719.88	1,928.34	5,351.86	1,645.51	1,697.06	25,555.50
		合計	2,924.15	2,830.16	2,684.54	2,503.46	2,561.77	3,511.98	2,564.18	2,603.24	2,966.44	6,512.77	2,513.61	2,515.62	36,691.92
搬出合計		京浜島	1,246.27	1,161.61	736.39	1,006.47	885.04	764.70	1,204.64	1,001.24	1,103.96	1,262.12	168.61	1,391.60	11,932.65
		中 防	2,150.71	1,963.03	1,877.18	1,691.23	1,660.73	2,462.95	2,002.99	1,308.75	2,544.52	4,682.34	1,900.36	1,889.49	26,134.28
		合計	3,396.98	3,124.64	2,613.57	2,697.70	2,545.77	3,227.65	3,207.63	2,309.99	3,648.48	5,944.46	2,068.97	3,281.09	38,066.93
搬出内訳	鉄 (資源回収)	京浜島	289.48	226.29	156.42	141.64	152.86	160.68	186.68	168.75	136.84	223.88	44.19	184.41	2,072.12
		中 防	155.71	109.94	182.99	95.36	84.52	84.09	162.06	104.42	107.29	65.01	171.66	80.10	1,403.15
		合計	445.19	336.23	339.41	237.00	237.38	244.77	348.74	273.17	244.13	288.89	215.85	264.51	3,475.27
	アルミニウム (資源回収)	京浜島	38.28	29.71	34.28	30.20	34.55	28.05	35.36	29.65	43.01	39.84	0.00	36.18	379.11
		中 防	22.46	14.33	21.61	25.93	24.43	65.00	38.19	30.41	29.12	16.27	25.80	36.55	350.10
		合計	60.74	44.04	55.89	56.13	58.98	93.05	73.55	60.06	72.13	56.11	25.80	72.73	729.21
	清掃工場 (焼却)	京浜島	172.92	171.99	106.73	138.00	115.46	130.74	181.32	134.50	155.75	352.36	39.29	225.78	1,924.84
		中 防	1,223.97	1,175.07	1,069.73	915.83	912.71	1,681.45	1,222.12	890.76	1,545.23	3,875.05	1,249.08	1,203.73	16,964.73
		合計	1,396.89	1,347.06	1,176.46	1,053.83	1,028.17	1,812.19	1,403.44	1,025.26	1,700.98	4,227.41	1,288.37	1,429.51	18,889.57
	中防粗大 (破碎処理)	京浜島	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中 防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00	0.00	335.76
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00	0.00	335.76
	中 防 (埋立)	京浜島	745.59	733.62	438.96	696.63	582.17	445.23	801.28	668.34	768.36	646.04	85.13	945.23	7,556.58
		中 防	748.57	663.69	602.85	654.11	639.07	565.31	580.62	283.16	862.88	457.35	453.82	569.11	7,080.54
		合計	1,494.16	1,397.31	1,041.81	1,350.74	1,221.24	1,010.54	1,381.90	951.50	1,631.24	1,103.39	538.95	1,514.34	14,637.12

令和6年度 粗大ごみ破碎処理施設 処理量実績

単位：t

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
搬入合計		6,502.79	6,496.99	5,944.20	6,276.86	6,090.60	4,876.11	6,129.66	6,149.86	6,490.20	1,857.26	5,448.67	6,196.56	68,459.76
搬出合計		8,132.35	8,181.03	7,431.70	8,071.36	7,685.83	6,175.29	7,674.62	7,303.35	8,059.08	2,723.84	6,926.48	7,513.25	85,878.18
搬 出 内 訳	鉄など(資源回収)	1,047.79	1,144.21	935.71	1,030.23	975.82	853.26	1,025.92	983.58	1,025.40	593.32	1,178.88	1,033.90	11,828.02
	清掃工場(焼却)	7,083.83	7,035.37	6,495.35	7,039.05	6,707.88	5,295.41	6,565.51	6,212.31	6,935.29	1,981.88	5,650.66	6,369.41	73,371.95
	中 防(埋立)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.19	107.46	98.39	0.00	96.94	109.94	495.92
	中防不燃(破碎処理)	0.73	1.45	0.64	2.08	2.13	26.62	0.00	0.00	0.00	148.64	0.00	0.00	182.29

令和6年度 品川清掃作業所 処理量実績

単位：t

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	合 計
搬入量	し 尿	66.97	65.72	66.31	68.17	67.53	63.67	57.96	59.80	53.73	53.05	44.87	55.36	723.14
	浄化槽汚泥	307.52	204.16	215.76	303.10	152.75	219.80	260.33	209.68	204.05	137.92	163.12	153.16	2,531.35
	ディスプレイ汚泥	453.18	462.25	455.67	538.66	517.09	483.91	574.00	479.64	495.82	550.01	659.83	934.99	6,605.05
	ビルピット汚泥	0.00	0.00	3.81	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	2.15	0.00	9.97
	搬入合計	827.67	732.13	741.55	909.93	739.60	767.38	892.29	749.12	755.38	740.98	869.97	1,143.51	9,869.51

令和6年度 処理施設稼働状況一覧

	施設名称		京浜島不燃ごみ処理センター				中防灰溶融施設	中防不燃ごみ処理センター		粗大ごみ破碎処理施設		品川清掃作業所 (下水道投入施設)
			A系	B系	C系	D系	電気式黒鉛電極 プラズマ4炉【休止】	第二プラント		A系	B系	
稼働状況	処理能力		8 t/h	8 t/h	8 t/h	8 t/h	100t/日 × 4炉	C系	D系	32.1 t/h	32.1 t/h	100 t/日
	処理量	t	11,136					25,556		68,460		9,870
	稼働時間	h:m	1011:42	1010:26	1126:31	1126:01		1329:43	1096:38	1925:00	1833:09	1052:25
	稼働日数	日	266					261	225	267	259	174
	計画稼働日数	日	274					297		310		309
	エネルギー起源CO ₂ 排出量	t-CO ₂	大田清掃工場第一工場に含む					1,750				品川清掃工場に含む
電力・用水・補助燃料	受電電力量		kWh				大田清掃工場第一工場に含む		16,305,000		567,140	
	買電電力量		kWh								567,140	
	自己託送電力量		kWh				大田清掃工場第一工場に含む		16,305,000			
	都市ガス使用量		m ³				193,860		22,139			
	灯油使用量		kl				0.90		390			
	用水	上水	m ³				11,624		19,649		34,969	
		処理水	m ³				10,581		31,522		品川清掃工場に含む	
		計	m ³				22,205		31,522		1,664	
	排水量		m ³				29,391		24,495		31,522	
薬品使用量	汚水処理用	塩化第一鉄	kg									
		塩化第二鉄	kg				4,010				(ポリ硫酸第二鉄液)14,840	
		高分子凝集剤	kg				100		40		3,070	
		脱水助剤	kg						15		(古紙)4,130	
		硫酸バンド	kg						13,900			
		苛性ソーダ	kg						10,920			
		硫酸	kg									
		塩酸	kg				2,030					
		次亜塩素酸ソーダ	kg				3,970					
	防爆ボイラ 水処理用	液体ギレート	kg				1,000		700			
		清缶剤	kg						1,430			
		並塩	kg				2,500					
	飛灰処理用	樹脂再生塩	kg				2,400		1,200			
		重金属固定剤	kg				221,030					
		次亜塩素酸ソーダ	kg								7,910	
苛性ソーダ		kg				1,030				4,150		
脱臭処理用	硫酸	kg								510		

注1:薬品使用量は、薬品購入量を示す。

注2:エネルギー起源CO₂排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)第26条の規定に基づき算定した、一般廃棄物の焼却等により排出した数値である。

注3:端数処理のため、内訳と合計が一致しないことがある。

注4:自己託送電力量とは、自己託送制度を利用して、受電した電力量のことである。

処理施設火災発生状況 (令和4年度～令和6年度)

施設名称	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和4年～令和6年度合計		
	自衛 消防等	消防署 出動	計	自衛 消防等	消防署 出動	計	自衛 消防等	消防署 出動	計	自衛 消防等	消防署 出動	計
京浜島不燃ごみ処理センター	14	0	14	12	0	12	26	1	27	52	1	53
中防不燃ごみ処理センター	17	1	18	21	0	21	26	0	26	64	1	65
粗大ごみ破碎処理施設	94	1	95	83	1	84	133	0	133	310	2	312

注1:京浜島不燃ごみ処理センター及び中防不燃ごみ処理センターにおける自衛消防等とは、各施設の自衛消防活動で消火したものである。

注2:粗大ごみ破碎処理施設における自衛消防等とは、自衛消防活動で消火したものと及び自動消火設備により消火したものである。

注3:消防署出動とは、自衛消防のほか消防署に通報し消防隊の出動にて消火したものである。

令和6年度 処理施設の停止実績表

施設名称		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月			11月			12月			1 月			2 月			3 月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
京浜島 不燃ごみ処理 センター	A・B系							中間点検 ―― 13 24			補修工事 補修工事 ― - 11 6			4か月点検 ―― 23 28									年末年始 ―― 30 3			定期点検補修 ―― 3 25			補修工事 ―― 13 31								
	C・D系							中間点検 ―― 17 26			補修工事 ―― 6			4か月点検 ―― 24 30									年末年始 ―― 30 3			定期点検補修 ―― 3			1								
中防 不燃ごみ処理 センター 第二プラント	C系	6か月点検 補修工事 補修工事 ―― 6 11 3 4 11 12						3か月点検 ―― 12 14						定期点検補修 補修工事 年末年始 3か月点検 設備点検 ―― 4 30 2 31 3 10 12 22 26 27																							
	D系	6か月点検 ―― 13 18									3か月点検 ―― 19 22			補修工事 定期点検補修 補修工事 年末年始 補修工事 ―― 9 19 21 16 25 31 3 21 22			3か月点検 設備点検 ―― 17 19 27 5 8																				
粗大ごみ破碎 処理施設	A系										6か月点検及び補修工事 ―― 9 28									年末年始 定期点検補修 ―― 31 3 4 31																	
	B系	補修工事 ―― 1 5												6か月点検及び補修工事 ―― 24 14						補修工事 補修工事 ―― 15 6			年末年始 定期点検補修 ―― 31 3 4 31														

注: 週例点検等の短期間停止を除く。

令和6年度 有価物売却実績

	品目	京浜島	中防不燃	粗大破碎	清掃工場	計
売 却 量 (kg)	鉄	2,072,120	1,403,150	11,767,800	399,390	15,642,460
	アルミニウム	379,110	350,100			729,210
	その他			60,220		60,220
	計	2,451,230	1,753,250	11,828,020	399,390	16,431,890
売 却 額 (円)	鉄	106,408,258	72,382,102	1,294,452	10,745,110	190,829,922
	アルミニウム	91,174,879	86,630,822			177,805,701
	その他			7,772,545		7,772,545
	計	197,583,137	159,012,924	9,066,997	10,745,110	376,408,168
平 均 (円/kg)	鉄	51	52	0.1	27	
	アルミニウム	240	247			
	その他			129		

※その他…廃バッテリー、除湿機等

注: 清掃工場(中防施設含む)の鉄は、定期点検補修等で発生した工事発生材による不用品売却を含む。

令和7年 8月発行

令和6年度 清掃工場等作業年報

編集・発行 東京二十三区清掃一部事務組合
施設管理部 技術課

東京都千代田区飯田橋 三丁目5番1号
東京区政会館
電 話 03（6238）0745

印 刷 物 登 録

令和7年度 第45号

* 再生紙を使用しています。