令和3年度　維持管理状況（4月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可燃ごみ	5,422.71	963 ～ 1,133	172 ～ 176	4～24	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		2,469.72	1,028 ～ 1,153	172 ～ 174	3～32	
千　歳	600	1号炉		12,056.40	919 ～ 1,100	153 ～ 165	0～15	
墨　田	600	1号炉		14,135.69	1,043 ～ 1,192	164 ～ 165	1～2	
北	600	1号炉		13,567.91	974 ～ 1,107	162 ～ 170	2～47	
新江東	1,800	1号炉		13,548.51	981 ～ 1,174	170 ～ 174	0～14	
		2号炉		14,035.35	994 ～ 1,174	170 ～ 174	0～16	
		3号炉		14,379.61	977 ～ 1,187	168 ～ 173	0～4	
港	900	1号炉		2,536.20	921 ～ 1,291	165 ～ 167	1～43	
		2号炉		7,504.65	945 ～ 1,330	166 ～ 170	0～50	
		3号炉		7,286.44	997 ～ 1,272	164 ～ 166	1～62	
豊　島	400	1号炉		532.53	868 ～ 905	162 ～ 164	5～37	
		2号炉		4,794.11	877 ～ 927	160 ～ 162	0～36	
渋　谷	200	1号炉		5,015.17	926 ～ 1,051	140 ～ 158	0～45	
中　央	600	1号炉		7,483.24	939 ～ 1,149	148 ～ 154	1～33	
		2号炉		187.81	982 ～ 1,025	150 ～ 152	0～16	
板　橋	600	1号炉		6,131.47	995 ～ 1,227	158 ～ 163	0	
		2号炉		6,316.81	979 ～ 1,211	156 ～ 164	0～2	
多摩川	300	1号炉		2,787.09	894 ～ 1,005	155	0～4	
		2号炉		3,062.07	912 ～ 993	155	0～1	
足　立	700	1号炉		7,100.93	900 ～ 1,002	172 ～ 173	2～6	
		2号炉		3,951.19	925 ～ 1,015	171 ～ 172	0～10	
品　川	600	1号炉		7,095.01	1,022 ～ 1,165	167 ～ 170	0～27	
		2号炉		7,492.84	998 ～ 1,112	168 ～ 171	0～30	
葛　飾	500	1号炉		3,063.19	1,080 ～ 1,181	144 ～ 169	0～38	
		2号炉		5,942.53	1,003 ～ 1,141	159 ～ 165	1～33	
世田谷	300	1号炉		2,306.64	919 ～ 998	167 ～ 175	0～45	
		2号炉		4,110.04	915 ～ 1,022	168 ～ 182	0～55	
大田 新	600	1号炉		8,526.16	899 ～ 1,117	149 ～ 167	4～34	
		2号炉		6,267.64	893 ～ 1,101	149 ～ 163	5～53	
大田 第一	200	3号炉		3,817.24	832 ～ 979	146 ～ 168	2～47	
練馬	500	1号炉		6,434.14	882 ～ 1,050	154 ～ 170	0～25	
		2号炉		6,532.25	865 ～ 994	154 ～ 168	0～23	
杉並	600	1号炉		7,427.28	922 ～ 1,051	154 ～ 167	0～18	
		2号炉		7,498.80	937 ～ 1,055	152 ～ 161	0～47	
光が丘	300	1号炉		1,776.52	948 ～ 1,062	150 ～ 166	4～18	
		2号炉		4,153.54	961 ～ 1,076	151 ～ 166	3～27	

注：大田清掃工場 第一工場1、2号炉、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。